






RAMS-Berichterstattung für den Monat August 03

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 25.08.03

	Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-in Tel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
	4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	2.626	Keine Veränderung zum Vormonat (05/03).
	7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99	Neubau der Feuer- und Rettungswache II	23.03.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	15.11.04	7.118	Die Angebotseröffnung ist wie geplant am 04.08.2003 durchgeführt worden. Der Vorgang liegt zur Zeit dem RPA zur Vergabeprüfung vor.
	7006/98	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	695	Die Grundsteinlegung erfolgte am 15.08.2003. Der Baufortschritt liegt im Zeitplan, der geplante Fertigstellungstermin (Mai 2004) wird eingehalten.
	0109/02 7005/02 7002/02 2603/02	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken	06.03.02		304.4 Hr. Frieß 494 340	N.N.	204	Keine Veränderung zum Vormonat (05/03). Hinweis: Die Maßnahme ist vom Baustopp betroffen. Siehe dazu den Erlass des Innenministers vom 04.06.2003 zur Ausführung des § 81 GO.