

Tiefbau-Maßnahmen / Beleuchtung										
Bezeichnung	Gesamtkosten Plankosten	Januar 2019 Bericht Finanz-ausschuss	Kostenfortschreibung Oktober 2019 nach Submission	Differenz zu Januar 2019	neue förderfähige Kosten	Zuwendung nach KlnvFöG	städtischer Eigenanteil	Anteil Dritter darin	abgerufene Fördermittel	Erl. Umsetzung in
Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld		1.775.000 €	1.810.000 €	- 35.000 €	1.690.000 €	1.521.000 €	289.000 €	- €	1.310.786,60 €	Schlussrechnung in 2019
ergänzende Städtebauliche Maßnahmen Elberfeld westliche Herzogstraße		400.000 €	880.000 €	- 480.000 €	836.000 €	752.400 €	127.600 €	- €	- €	Baubeginn 2020
Städtebauliche Maßnahmen Barmen		2.100.000 €	2.135.000 €	- 35.000 €	2.028.250 €	1.825.425 €	309.575 €	- €	1.137.224,61 €	Schlussrechnung in 2020
ergänzende Städtebauliche Maßnahmen Barmen weitere Nebenstraßen		1.700.000 €	2.200.000 €	- 500.000 €	2.090.000 €	1.881.000 €			- €	Baubeginn 2020
<b>Summe Städtebau</b>		<b>5.975.000 €</b>	<b>7.025.000 €</b>	<b>- 1.050.000 €</b>	<b>6.644.250 €</b>	<b>5.979.825 €</b>	<b>726.175 €</b>	<b>- €</b>	<b>2.448.011,21 €</b>	
<b>Erneuerung Beleuchtungsanlagen</b>		<b>5.027.000 €</b>	<b>5.027.000 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.027.000 €</b>	<b>4.524.300 €</b>	<b>502.700 €</b>	<b>- €</b>	<b>3.813.826,29 €</b>	in der Umsetzung
Lärmsanierung Dickmannstraße	215.615 €				152.997 €	137.697 €	77.918 €	58.216 €	137.697,14 €	beendet und abgerechnet
Lärmsanierung Nevigeser Straße 1. BA	554.811 €				498.581 €	448.723 €	106.088 €	27.449 €	448.723,01 €	beendet und abgerechnet
Lärmsanierung Wittener Straße	220.939 €	2.164.694 €	2.164.694 €		130.952 €	117.857 €	103.082 €	- €	117.856,81 €	beendet und abgerechnet
Lärmsanierung Schützenstraße / Klingelholl	984.033 €				843.562 €	759.206 €	224.827 €	88.563 €	759.205,97 €	beendet und abgerechnet
Lärmsanierung Rödiger Straße	189.296 €		- €		96.063 €	86.457 €	102.839 €	51.110 €	86.457,08 €	beendet und abgerechnet
Lärmsanierung Berghäuser Straße	320.000 €	320.000 €	316.517 €	3.483 €	230.310 €	207.279 €	81.385 €	27.854 €	207.279,14 €	beendet und abgerechnet
Lärmsanierung Hauptstraße	- €									außerhalb KlnvFöG
Lärmsanierung Schwelmer Straße	- €									außerhalb KlnvFöG
Lärmsanierung Staubenthaler Straße		950.000 €	650.000 €	300.000 €	526.955 €	474.260 €	52.696 €	58.045 €	- €	Baubeginn November 2019
Lärmsanierung Hainstraße	1.313.600 €				1.116.163 €	1.004.547 €	1.006.283 €	109.880 €	- €	
Barrierefreie Haltestellen Hainstraße	250.000 €	1.853.600 €	1.750.000 €	103.600 €	212.424 €	191.182 €		- €	- €	Baubeginn November 2019
Fahrradschutzstreifen Hainstraße	290.000 €				246.412 €	221.771 €	222.154 €	24.258 €	- €	
Lärmsanierung Klingelholl		650.000 €	565.000 €	85.000 €	457.650 €	411.885 €	153.115 €	50.850 €		Baubeginn 2020
Lärmsanierung Königsberger Straße		700.000 €	- €	700.000 €						außerhalb KlnvFöG
Lärmsanierung Hahnenfurth (B7)	- €									außerhalb KlnvFöG
<b>Summe Straßen</b>		<b>6.638.294 €</b>	<b>5.446.211 €</b>	<b>1.192.083 €</b>	<b>4.512.070 €</b>	<b>4.060.864 €</b>	<b>2.130.387 €</b>	<b>496.225 €</b>	<b>1.757.219 €</b>	
Fahrradschutzstreifen Berghäuser Straße (neu)	- €	- €	140.000 €	- 140.000 €	126.000 €	113.400 €	12.600 €	12.320 €	- €	Baubeginn Mitte 2020
<b>Summe 104</b>		<b>17.640.294 €</b>	<b>17.638.211 €</b>	<b>2.083 €</b>	<b>16.309.320 €</b>	<b>14.678.389 €</b>	<b>3.371.862 €</b>	<b>508.545 €</b>	<b>8.019.057 €</b>	