

Maßnahme	Objekt / Standort	Maßnahmenbeschreibung	Gesamt volumen	davon förderfähig (Angabe Projekt leitung)	Anteil Bund (90%)	Anteil Land /Stadt (10%)	bisher Rechnungen testiert ANZAHL	bisher Rechnungen testiert BETRAG	bisher endgültig nicht testierfähig ANZAHL	bisher endgültig nicht testierfähig BETRAG	noch in Klärung ANZAHL	noch in Klärung BETRAG	Starttermin	letzte "VOB"- Abnahme (geplant bis:)	Projektende "Plakette"	Abrechnung bis
M-15-00031	Staubenthaler Str. 39	Neubau Kita Staubenthaler Str.	4.322.419 €	2.150.000 €	1.935.000 €	215.000 €	82	990.256 €	22	222.690 €	86	3.172.751 €	29.01.2016	26.06.2018	31.12.2019	31.03.2020
M-16-00028	Peterstr. 26/28	Sanierung Turnhalle Peterstraße	1.500.000 €	450.000 €	405.000 €	45.000 €	16	23.145 €	8	75.859 €	57	954.354 €	13.02.2017	31.10.2019	31.10.2019	30.06.2020
M-16-00029	Nathrather Straße 156	Sanierung Turnhalle Nathrather Straße	1.500.000 €	450.000 €	405.000 €	45.000 €	11	23.455 €	5	49.114 €	43	1.230.166 €	13.02.2017	31.10.2019	31.10.2019	30.06.2020
M-16-00035	Ahrstr. 35	Neubau Kita Ahrstr.	4.037.474 €	2.800.000 €	2.520.000 €	280.000 €	5	229.642 €	11	602.088 €	69	3.205.744 €	28.02.2016	28.02.2020	30.11.2019	30.06.2020
M-15-00045	Rudolfstr. 100	KiTa Rudolfstrasse	4.400.000 €	3.603.000 €	3.242.700 €	360.300 €	65	2.631.977 €	26	315.240 €	6	1.157.651 €	24.08.2015	30.04.2018	31.12.2019	30.10.2019
M-15-00058	Wilkhausstr. 131/133	KiTa Wilkhausstrasse	4.556.000 €	2.265.000 €	2.038.500 €	226.500 €	5	349.750 €	1	617.520 €	95	3.309.838 €	29.08.2016	30.08.2019	31.12.2019	30.06.2020
M-16-00009	Heinrich-Böll-Str. 240/250	Sanierung Ges.Schule Langerfeld	2.478.900 €	1.800.000 €	1.620.000 €	180.000 €	59	654.748 €	29	494.681 €	4 zzgl. 8	56.672 € 1.200.099 €	15.07.2016	30.08.2019	31.12.2019	30.06.2020
M-16-00027	Ferdinand-Lassalle-Str.	Sanierung Turnhalle	550.000 €	340.000 €	306.000 €	34.000 €	0	0 €	0	0 €	22	222.211 €	29.04.2016	30.10.2020	31.10.2019	31.03.2020
M-14-00181	Tescher Str. 10	Dach- und Fenstersanierung Tescher Stra	451.548 €	401.670 €	361.503 €	40.167 €							31.03.2016		30.11.2018	31.05.2019
M-13-00123	Kurt-Drees-Str. 4	Dachsanieung über Kronfoyer	524.811 €	411.431 €	370.288 €	41.143 €							17.08.2015		15.06.2018	03.12.2018
M-14-00151	Rottsieper Höhe 14	Sanierung Turnhalle	1.976.000 €	820.000 €	738.000 €	82.000 €	53	838.187 €	58	744.462 €	7	393.350 €	31.08.2015	31.01.2018	31.12.2019	30.06.2020
M-15-00014	Reichsgrafenstr. 26/38	Sanierung Turnhalle (Austausch Glasfass	870.000 €	300.000 €	270.000 €	30.000 €	13	24.312 €	6	48.090 €	64	1.154.497 €	04.03.2016	31.10.2019	31.10.2019	30.06.2020
M-15-00035	Baumstraße / ex:Neviantdstr.	KiTa Baumstrasse	4.300.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	0	0 €	0	0 €	18	739.269 €	01.04.2018	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
M-16-00037	Bromberger Str.	Neubau Kita	3.900.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	1	66.132 €	0	0 €	35	2.603.390 €	20.12.2016	30.06.2020	30.09.2020	30.03.2021
M-16-00032	Dahler Str.	KiTa Dahler Str.	4.300.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	8	40.013 €	6	98.440 €	12	1.407.300 €	26.06.2018	31.12.2020	31.12.2019	30.06.2021
M-15-00098	Mercklinghausstr. 11	Austausch Fenster; Sanierung Dach, Fass	1.331.938 €	250.000 €	225.000 €	25.000 €	16	16.311 €	0	0 €	59	1.289.754 €	19.08.2016	31.10.2019	31.12.2019	30.04.2020
M-17-00064	Alarichstrasse 44	Fassadensanierung umlaufend	905.041 €	ca. 796.000 €	z.Zt. Ratsentscheid		8	457.472 €	0	0 €	44	447.569 €	01.07.2018	01.01.2020	01.04.2020	01.10.2020
M-10-00062	Nathrather Straße 156	Sanierung GS Nathrather Straße	4.500.000 €	2.500.000 €	noch nicht geklärt											

Färbung:

- beendete Maßnahme
- begonnene Maßnahme
- laufende Maßnahme
- kurz vor Ende