

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 104 - Straßen und Verkehr
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Frank Potempa 563 4893 563 8441 frank.potempa@stadt.wuppertal.de
	Datum:	13.01.2020
	Drucks.-Nr.:	VO/0038/20 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
04.02.2020	BV Barmen	Empfehlung/Anhörung
30.01.2020	Ausschuss für Verkehr	Entscheidung
Abdichtung Westkotter Viadukt - Neufestsetzung der Gesamtbaukosten		

Grund der Vorlage

Neufestsetzung der Gesamtbaukosten

Beschlussvorschlag

Die Gesamtbaukosten werden auf 973.200 € neu festgesetzt.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Meyer

Begründung

Mit der Drucksache VO/0644/18 vom 14.08.2018 wurden die Gesamtbaukosten aufgrund von Kostensteigerungen gegenüber der ursprünglichen Kostenberechnung nach der Submission und zur Vergabe der ausgeschriebenen Bauleistungen in Höhe von 868.000 € beschlossen.

Während der Durchführung der Baumaßnahme, die im November 2018 begonnen wurde, kam es zu Mengenmehrungen, zu zusätzlichen Leistungen und zu einer Bauzeitverlängerung.

Ursächlich war hierfür der schlechtere Bauwerkszustand, der sich erst nach dem Abbruch der Bestandskonstruktion zeigte.

Die Wiederherstellung der Mauerwerkskonstruktion nach dem Abbruch, der Einbau einer höhengerechten Betonplatte auf dem Bestandsmauerwerk inklusive Entwässerungsrinne, der Einbau der eigentlichen Abdichtung mit dem richtigen Gefälle zur Rinne, dem Wiedereinbau des demontierten Geländers nach der Werksbeschichtung und die Wiederherstellung der Anschlussbereiche waren aufwendiger als vorher angenommen.

Von den Kostensteigerungen sind unmittelbar auch die Ingenieurleistungen im Hinblick auf die Örtliche Bauüberwachung betroffen, da diese an die Baukosten und die Bauzeit gekoppelt sind.

Da das „Bauen im Bestand“ das Risiko von unerwarteten Kostensteigerungen birgt und diese nach Rückbau des Bauwerksbestandes frühzeitig absehbar waren, wurden bereits vorsorglich Finanzmittel in Höhe von 100.000 € in die Haushaltsplanungen für 2020/21 eingebracht.

Kosten und Finanzierung

Für die Erneuerung der Abdichtung des Westkotter Viaduktes sind auf dem PSP-Element 5.200006.100.019 Gesamtmittel in Höhe von bisher 868.000 € vorgesehen (Drucks.-Nr. VO/0644/18). 2019 wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 5.200,00 € im Wege einer Budgetverschiebung bereitgestellt.

Zur Fortführung und zum Abschluss der Arbeiten werden zusätzlich Mittel in Höhe von 100.000,00 € benötigt. Dieser Mehrbedarf wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/2021 berücksichtigt und steht auf dem o. g. PSP-Element für das Haushaltsjahr 2020 zur Verfügung.

Zeitplan

Die Baumaßnahme befindet sich in der Umsetzung. Der 1. Bauabschnitt wurde im Dezember 2019 abgeschlossen. Der 2. Bauabschnitt, der Einbau einer Betonplatte auf der Nordseite, hat am 06.01.2020 begonnen und wird bei entsprechenden Witterungsverhältnissen voraussichtlich bis Ende April /Anfang Mai beendet.