

Maßnahme	Objekt / Standort	Maßnahmenbeschreibung	Gesamt volumen	davon förderfähig (Angabe Herr Baumer)	Anteil Bund (90%)	Anteil Stadt (10%)	bisher Rechnungen testiert ANZAHL	bisher Rechnungen testiert BETRAG	bisher endgültig nicht testierfähig ANZAHL	bisher endgültig nicht testierfähig BETRAG	noch in Klärung ANZAHL	noch in Klärung BETRAG	Starttermin	letzte "VOB"-Abnahme (geplant bis:)	Projektende "Plakette"	Abrechnung bis
M-15-00031	Staubenthaler Str. 39	Neubau Kita Staubenthaler Str.	4.322.419 €	3.200.000 €	2.880.000 €	320.000 €	59	3.286.285 €	38	669.589 €	0	0 €	29.01.2016	erfolgt	17.12.2020	31.01.2021
M-16-00028	Peterstr. 26/28	Sanierung Turnhalle Peterstraße	1.500.000 €	432.639 €	389.375 €	43.264 €	12	344.009 €	33	244.049 €	49	683.942 €	13.02.2017	31.10.2019	30.09.2020	30.03.2021
M-16-00029	Nathrather Straße 156	Sanierung Turnhalle Nathrather Straße	1.500.000 €	432.633 €	389.370 €	43.263 €	14	103.247 €	12	76.366 €	51	1.138.622 €	13.02.2017	31.10.2019	30.09.2020	30.03.2021
M-16-00035	Ahrstr. 35	Neubau Kita Ahrstr.	4.174.074 €	2.777.778 €	2.500.000 €	277.778 €	41	1.759.275 €	21	83.404 €	22	1.878.543 €	28.02.2016	31.12.2020	31.03.2021	30.06.2021
M-15-00045	Rudolfstr. 100	KiTa Rudolfstrasse	4.434.372 €	3.868.495 €	3.481.645 €	386.850 €							24.08.2015			
M-15-00058	Wilkhausstr. 131/133	KiTa Wilkhausstrasse	4.556.000 €	2.265.637 €	2.039.073 €	226.564 €	38	1.435.231 €	23	93.111 €	73	2.822.763 €	29.08.2016	11.09.2020	28.02.2021	31.08.2021
M-16-00009	Heinrich-Böll-Str. 240/250	Sanierung Ges.Schule Langerfeld	2.370.494 €	1.783.557 €	1.605.201 €	17.836 €							15.07.2016			
M-16-00027	Ferdinand-Lassalle-Str.	Sanierung Turnhalle	550.000 €	340.000 €	306.000 €	34.000 €	0	0 €	0	0 €	22	220.211 €	29.04.2016	30.10.2020	30.03.2021	30.09.2021
M-14-00181	Tescher Str. 10	Dach- und Fenstersanierung Tescher Stra	451.548 €	401.670 €	361.503 €	40.167 €							31.03.2016			
M-13-00123	Kurt-Drees-Str. 4	Dachsanieung über Kronfoyer	524.811 €	411.431 €	370.288 €	41.143 €							17.08.2015			
M-14-00151	Rottsieper Höhe 14	Sanierung Turnhalle	1.931.121 €	1.013.580 €	912.222 €	101.358 €							31.08.2015			
M-15-00014	Reichsgrafenstr. 26/38	Sanierung Turnhalle (Austausch Glasfass	870.000 €	432.638 €	389.374 €	43.264 €	17	314.940 €	17	189.957 €	42	969.072 €	04.03.2016	30.09.2021	28.02.2022	30.06.2022
M-15-00035	Baumstraße / ex:Neviantdstr.	KiTa Baumstrasse	5.055.100 €	2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	4	45.727 €	1	8.605 €	38	4.058.898 €	01.04.2018	30.09.2021	31.12.2021	30.06.2022
M-16-00037	Bromberger Str.	Neubau Kita	4.358.585 €	2.800.000 €	2.520.000 €	280.000 €	10	252.964 €	5	194.576 €	49	3.701.420 €	20.12.2016	30.09.2021	31.12.2021	30.06.2022
M-16-00032	Dahler Str.	KiTa Dahler Str.	6.126.755 €	2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	12	44.705,00 €	2	23.120 €	18	1.939.472 €	26.06.2018	30.09.2021	28.02.2022	30.06.2022
M-15-00098	Mercklinghausstr. 11	Austausch Fenster; Sanierung Dach, Fass	1.410.574 €	250.000 €	225.000 €	25.000 €	21	175.613 €	3	44.131 €	59	1.148.756 €	19.08.2016	31.10.2019	30.09.2020	30.06.2022
M-17-00064	Alarichstrasse 44	Fassadensanierung umlaufend	881.878 €	644.444 €	580.000 €	64.444 €	27	798.562 €	33	32.195 €	1	14.167 €	01.07.2018	erfolgt	31.01.2021	31.07.2021

ABGERECHNETE MASSNAHME

 Förderfähige Summe 100%

 TESTAT

 KEIN TESTAT

 NOCH IN KLÄRUNG