

Bericht	Geschäftsbereich	Kultur, Bildung & Sport
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 206 - Schulen
	Bearbeiter/in	Anke Bär
	Telefon (0202)	563 2247
	Fax (0202)	563 8400
	E-Mail	anke.baer@stadt.wuppertal.de
	Datum:	10.11.2003
	Drucks.-Nr.:	VO/2246/03 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
03.12.2003	Schulausschuss	Entgegennahme o. B.
Erweiterung der Grundschule Meyerstraße um einen 3-klassigen Modulbau		

Grund der Vorlage

Die Kosten für die Erweiterung der Grundschule Meyerstraße sind gestiegen.

Unterschrift

Drevermann

Begründung

Abweichend von der Ursprungsplanung kann nicht in Modul- sondern nur in Massivbauweise gebaut werden.

Daher ist der kalkulierte Betrag nicht zu halten; mit Drucksache VO/0558/02 wurden Baukosten in Höhe von 450.000 € beschlossen.

Durch die Vorbereitung des Baugrundes (Sanierung der Stützmauer entlang der Meyerstraße, Verfüllung von Hohlräumen in dem aus Trümmerschutt bestehenden Untergrund) entstehen zusätzliche Kosten. Dieser Aufwand war trotz durchgeführter Untersuchungen nicht erkennbar.

Weitere Mehrkosten sind durch die Vergrößerung des Baukörpers und dessen Konzeption in aufstockungsfähiger Bauweise begründet. Bei der Ursprungsberechnung war von einem deutlich kleineren Modul ausgegangen worden. Schließlich ist ein weiter Aufwand damit zu begründen, dass entgegen der ursprünglichen Absicht, die Versorgung des Anbaus über die Haustechnik des Hauptgebäudes zu gewährleisten, nun - z.T. wegen der Forderung des Versorgungsunternehmens – eine separate Versorgung des Baus mit Strom und Wasser erforderlich geworden ist.

Es entstehen insgesamt Mehrkosten von ca. 245.000 €.

Dadurch erhöhen sich die Baukosten auf 695.000 €.

Kosten und Finanzierung

Die Erhöhung der Baukosten um 245.000 € werden aus gesicherten Einsparungen bei der Erstellung der Modulbauten am Schulzentrum Ost, Max-Planck-Straße finanziert; bei dieser Maßnahme ergeben sich nach Angaben des GMW Minderausgaben in Höhe 250.000 €.