





RAMS-Berichterstattung für den Monat Februar 04

Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Berichtsdatum: 24.02.04

Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-in Tel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	N.N.	2.626	Keine Veränderung zum Vormonat (05/ 03).
7002/98 1171/99 1185/99 4402/99 7022/99	Neubau der Feuer- und Rettungswache II	23.03.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	15.11.04	7.118	Die Entscheidung des Verwaltungsgericht Düsseldorf über den Eilantrag zur Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs steht noch aus; über die zeitliche Abfolge liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Z.Zt. wird das Erdgeschoss erstellt; der Baufortgang liegt voll im Zeitplan. (02/ 04)
7006/98	Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde	15.06.98		304.5 Hr. Schmidt 494 302	Ende 05/04	695	Die Innenputzarbeiten sind abgeschlossen, z. Zt. wird der Estrich eingebracht und im Treppenhäus Fliesenarbeiten durchgeführt. (02/ 04).
0109/02 7005/02 7002/02 2603/02	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken	06.03.02		304.4 Hr. Frieß 494 340	N.N.	204	Die Baugenehmigung liegt vor, derzeit wird die Ausschreibung der Rohbauarbeiten vorbereitet. (02/ 04)