

Bericht	Geschäftsbereich	Schutz und Ordnung
	Ressort / Stadtbetrieb	Geschäftsbereichsbüro 300
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Werner Fischer 563 63 09 563 69 31 Werner.Fischer@stadt.wuppertal.de
	Datum:	06.05.2002
	Drucks.-Nr.:	VO/0205/02 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
15.05.2002	Ausschuss Schutz und Ordnung	Kenntnisnahme
RAMS-Sachstand April 2002		

Grund der Vorlage

Berichterstattung im Rahmen des Ratsauftrags-Managementsystems

Beschlussvorschlag

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

Unterschrift

Hackländer

Anlagen

Ratsauftragsmanagementsystem
- RAMS -
- Monatsbericht -

Berichtsempfänger: Ausschuss Schutz und Ordnung
Büro OB Herrn Wagner

Absender: SB 304 - Feuerwehr

Ratsauftrag/Drucks.: 2620/00

μ
μ
λ

**Umbau und Erweiterung des Feuerwehrhauses der
Freiwilligen Feuerwehr Nächstebreck, Linderhauser
Str. 58**

Berichtsmonat: April 2002

1. Gesamtsituation:

Der Rat der Stadt hat am 26.06.00 den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Nächstebreck an der Linderhauser Straße 58 gemäss Vorlage beschlossen.

2. Veränderungen gegenüber dem Vormonat:

(z.B. Terminverschiebungen, Kostenerhöhungen und eingeleitete/geplante Gegensteuerungsmaßnahmen)

Die Umbaudurchführung läuft. Die Gesamtkosten werden laut GMW mit ca. 378.356,- € beziffert.

3. Sonstiges/Besonderheiten/Anmerkungen:

Laut GMW konnte der Kostenrahmen durch nicht vorhersehbare Probleme (Anpassung und Anschluss/Nutzung der vorhandenen Haustechnik; aufwändigere Gründungsarbeiten; etc.) nicht eingehalten werden. Dies führt zu einer Erhöhung um ca. 81 T EURO.

Die Innenarbeiten und Malerarbeiten an dem v.g. Umbau/Erweiterung des Feuerwehrhauses Nächstebreck sind in vollem Gange. Die Maßnahme liegt witterungsbedingt leicht hinter dem Zeitplan. Als Übergabetermin ist jetzt der 30.04.02 und die offizielle Einweihung am 05.07.02 vorgesehen.

Ratsauftragsmanagementsystem
- RAMS -
- Monatsbericht -

Berichtsempfänger: Ausschuss Schutz und Ordnung
Büro OB Herrn Wagner

Absender: SB 304 - Feuerwehr

Ratsauftrag/Drucks.: 7002 / 98 und 7022/99

μ
λ
μ

**Neubau einer Feuer- und Rettungswache II an der
Waldeckstraße**

Berichtsmonat: April 2002

1. Gesamtsituation:

Grundsatzbeschlüsse des Rates der Stadt vom 23.03.98 – Drs. Nr. 7002/98 – und 13.12.99 – Drs. Nr. 7022/99 - zur Errichtung einer Feuer- und Rettungswache II an der Waldeckstraße mit Gesamtkosten von 13.120.000 DM.

Wegen der von der LandesReg beschlossenen veränderten Förderung des Feuerschutzes von Projektförderung auf pauschale Zweckzuweisungen ist die im IP für dieses Projekt vorgesehene und rechtzeitig beantragte Zuwendung von insgesamt 5,6 Mio. DM nicht zu realisieren. Die Bemühungen von Herrn OB Kremendahl die Landesregierung zu bewegen, für dieses Projekt doch noch die bisherige Projektförderung anzuwenden, sind erfolglos geblieben.

Auf Anregung des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW wird in diesem Neubau eine Polizei-Bezirksdienststelle untergebracht werden. Ein entsprechender Mietvertrag wird zu gegebener Zeit zwischen GMW und Polizei abgeschlossen werden.

2. Veränderungen gegenüber dem Vormonat:

(z.B. Terminverschiebungen, Kostenerhöhungen und eingeleitete/geplante Gegensteuerungsmaßnahmen)

Mit der Durchführung der Ausschreibung soll in Kürze ein externes Planungsbüro beauftragt werden. Nach Abschluss der Ausschreibung wird der bisherige Zeitplan angepasst.

Bisheriger Zeitplan:

Baubeginn: 01.09.2002
Bauzeit: 18 Monate
Fertigstellung: 01.03.2004

3. Sonstiges/Besonderheiten/Anmerkungen:

keine.

Ratsauftragsmanagementsystem
- RAMS -
- Monatsbericht -

Berichtsempfänger: Ausschuss Schutz und Ordnung
Büro OB Herrn Wagner

λ

μ

μ

Absender: SB 304 - Feuerwehr

Ratsauftrag/Drucks.: 7004/98 und 1057 / 98

**Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige
Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd
– Korzert -**

Berichtsmonat: April 2002

1. Gesamtsituation:

Der Rat der Stadt hat am 15.06.98 den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd an der Küllenhahner Straße / Theishahner Straße (Korzert) im Grundsatz beschlossen.

Wegen der von der LandesReg beschlossenen veränderten Förderung des Feuerschutzes von Projektförderung auf pauschale Zweckzuweisungen ist die im IP für dieses Projekt vorgesehene und rechtzeitig beantragte Zuwendung von insgesamt 1,7 Mio. DM nicht zu realisieren. Die Bemühungen von Herrn OB Kremendahl die Landesregierung zu bewegen, für dieses Projekt noch die bisherige Projektförderung anzuwenden, sind erfolglos geblieben.

Diese Maßnahme soll angesichts der äußerst schwierigen Finanzlage zurückgestellt werden. Im Entwurf des Investitionsprogramms 2001 – 2006 ist sie nach 2006 vorgesehen.

Die Feuerwehr Wuppertal (Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr) hat sich wegen der Realisierung auch dieser Neubaumaßnahme in einer Resolution vom 15.06.2001 an alle diejenigen gewandt, die in dieser und für diese Stadt Verantwortung tragen.

2. Veränderungen gegenüber dem Vormonat:
(z.B. Terminverschiebungen, Kostenerhöhungen und eingeleitete/geplante Gegensteuerungsmaßnahmen)

keine

3. Sonstiges/Besonderheiten/Anmerkungen:

Die Realisierung der Maßnahme ist angesichts der äußerst schwierigen Finanzlage zurückgestellt worden.

Auf die weitere Berichterstattung im Rahmen von RAMS wird daher bis zum Vorliegen neuer Erkenntnisse verzichtet.

Ratsauftragsmanagementsystem
- RAMS -
- Monatsbericht -

Berichtsempfänger: Ausschuss Schutz und Ordnung
Büro OB - Herr Wagner

Absender: SB 304 - Feuerwehr

Ratsauftrag/Drucks.: 7006 / 98

**Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige
Feuerwehr Linde**

Berichtsmonat: April 2002

1. Gesamtsituation:

Der Rat der Stadt hat am 15.06.98 den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Linde im Grundsatz beschlossen –Drs.Nr. 7006/98. Die Planung ist zwischen den beteiligten städtischen Dienststellen abgestimmt. Eine positiv beantwortete Bauvoranfrage liegt vor.

2. Veränderungen gegenüber dem Vormonat:

z.B. Terminverschiebungen, Kostenerhöhungen und eingeleitete/geplante Gegensteuerungsmaßnahmen)

Der Rat der Stadt hat am 18.03.2002 die Sicherstellung der Finanzierung dieser Maßnahme ab 2003 beschlossen – siehe 4. Veränderungsnachweisung vom 14.03.2002, Drucksache Nr. 1004/02, Seite 7, Haushaltsstelle 6010-925.0001.1, Erl.Nr. 11.

Der Bauantrag ist darauf hin entsprechend der Planung zur Bauvoranfrage am 28.03.2002 vom GMW gestellt worden.

3. Sonstiges/Besonderheiten/Anmerkungen:

μ
μ
λ

Ratsauftragsmanagementsystem
- RAMS -
- Monatsbericht -


Berichtsempfänger: Ausschuss Schutz und Ordnung
Büro OB Herrn Wagner

Absender: SB 304 - Feuerwehr

Ratsauftrag/Drucks.: 1095/01

**Sanitäts- und rettungsdienstliche Anforderungen für
Veranstaltungen**

Berichtsmonat: April 2002



1. Gesamtsituation:

Die Vereinbarungen zwischen dem Stadtbetrieb 304 und den Veranstaltern über die Dimensionierung des Sanitätsdienstes wird, bis auf eine Ausnahme, bisher gut angenommen. Der 1. Vorsitzende eines Radsportvereines ist Richter und nach seiner Meinung „...ist die Dimensionierung des Sanitätsdienstes einer Vereinbarung nicht zugänglich, da zwischen der Stadt Wuppertal und dem Verein insoweit keine privatrechtlichen Beziehungen bestehen...“. Wir arbeiten daran, auch diesen Kunden zu überzeugen und zufrieden zu stellen. Ein Veranstalter wird vmtl. Probleme bekommen, weil er die Rechnung für das Stellen der Sanitätswache des Jahres 2001 bis heute nicht bezahlt hat. Die ARGE Wuppertaler Sanitätsdienste verweigert dem Veranstalter so lange die Stellung der Sanitätswache für das Jahr 2002, bis die ausstehenden 1.600 DM bezahlt sind.

2. Veränderungen gegenüber dem Vormonat:

(z.B. Terminverschiebungen, Kostenerhöhungen und eingeleitete/geplante Gegensteuerungsmaßnahmen)

keine.

3. Sonstiges/Besonderheiten/Anmerkungen:


keine.

Ratsauftragsmanagementsystem
- RAMS -
- Monatsbericht -

Berichtsempfänger: Ausschuss Schutz und Ordnung
Büro OB Herrn Wagner

Absender: R 302 - Ressort Ordnungsaufgaben

Ratsauftrag/Drucks.: VO/0354/01/S



**Einführung der mobilen
Geschwindigkeitsüberwachung**

Berichtsmonat: April 2002

2. Gesamtsituation:

Der Rat der Stadt hat am 17.12.2001 die Drucksache beschlossen.
Zwischenzeitlich wurde der Anforderungskatalog definiert und die Angebote der in Frage kommenden Anbieter (Fa. Robot; Monheim, Fa. Truvelo, Duisburg) eingeholt.

Mittelfreigabe:	erfolgt am 06.02.2002
Abstimmung mit Vergabestelle:	erfolgt am 05.02.2002
Zustimmung RPA:	erfolgt am 07.02.2002
Zustimmung Personalrat:	erfolgt am 19.02.2002
Auftragsvergabe Messtechnik	erfolgt am 22.02.2002
Beschaffung KFZ:	erfolgt. Lieferung bis 01.05.2002
Abstimmung Messstellen mit Unfallkommission:	vorgesehen am 24.04.02
Installation:	von 08.05.2002 bis 29.05.2002
Mitarbeiterschulung:	von 04.06.2002 bis 05.06.2002
Inbetriebnahme:	vorgesehen bis 06.06.2002

2. Veränderungen gegenüber dem Vormonat:
(z.B. Terminverschiebungen, Kostenerhöhungen und eingeleitete/geplante Gegensteuerungsmaßnahmen)

3. Sonstiges/Besonderheiten/Anmerkungen: