



Geschäftsbereich 3 – Gesundheit, Schutz und Ordnung

Drs.-Nr.	Projekt / Ratsauftrag	Ratsbeschluss vom	Ampel	R/SB Ansprechpartner/-inTel.Nr.	Endtermin	Gesamtkosten in T €	Aktueller Sachstand (letzte Änderung)
4047/98 1057/98 7004/98 1159/02 1172/02	Bauleitplanverfahren Nr. 998 Neubau eines Feuerwehrhauses für die Freiwillige Feuerwehr Hahnerberg und einer Rettungswache Süd –Korzert -	15.06.98		304.5 Hr. Kolender 494 405	N.N.	2.626	<p>Sachstand Vormonat: Zur Liegenschaft FF Hahnerberg besteht eine große Nachfrage, das Höchstgebot deckt voraussichtlich die Kosten für den Neubau der Feuerwache auf Korzert. Für das Gebäude / Grundstück der FF Ehrenberg liegt z. Zt. kein Angebot zum Verkehrswert vor. (04/05)</p> <p>Aktuell: Am 19.05.2005 findet ein Gespräch bei der Bezirksvertretung Cronenberg statt, in dem die Umsetzungskonzeption von GMW und 304 vorgestellt wird. Darüber hinaus werden z. Zt. verwaltungsinterne Abstimmungsgespräche geführt - eine Bauanfrage für die Nachfolgenutzung wird danach zeitnah durch das GMW gestellt. (05/05)</p>
0109/02 7005/02 7002/02 2603/02	Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Walbrecken	06.03.02		304.5 Hr. Kolender 494 405	10/04 neu 12/04 neu 6/05	204	<p>Sachstand Vormonat: Derzeit wird der Außenputz aufgetragen und die Außenarbeiten durchgeführt. (04/05)</p> <p>Aktuell: Der Außenputz / Außenanstrich ist fertig gestellt, es sind noch Pflasterarbeiten für die Hofbefestigung durchzuführen. (05/05)</p>