

Bearbeitungsstand der Kinderspielplätze aus den Jahren 2001 und 2002

Anlage 1 zur Drucksache VO/1001/03 Neuf.

Stadt-bezirk	Spielplatz	Kosten €	Bearbeitungsstand
Barmen	Färberstraße	162.000,00	fertig
Barmen	Bleicherstr. u. Zur Dörner Brücke Spraywände	3.500,00	fertig Mittel der BV
Barmen	Nommensenweg, Bolzplatz	31.000,00	Fertigstellung in 2.03 Mittel der BV in Höhe von 12.500,-€
Cronenberg	Unterkirchen	74.000,00	fertig
Cronenberg	Unterkirchen Skateanlage	17.000,00	fertig (Mittel der BV + Spenden)
Elberfeld	Roßstraße	170.000,00	fertig
Elberfeld	Weidenplatz	129.000,00	fertig
Elberfeld	Spielpunkt Karlplatz	49.000,00	fertig
Elberfeld	Brunnenstr.	160.000,00	Fertigstellung 7.2003
Elberfeld	Helmholzplatz Spielgeräte- und Fallschutzensatz	13.200,00	fertig
Elberfeld West	Am Schliepershäuschen Streetballplatz Mittel der BV	3.000,00	fertig
Elberfeld West	Zoo Aufbau Röhrenrutsche v. Viktoriaplatz	26.000,00	Fertigstellung 5. 03 einschl. BV Mittel und Spenden des Zoovereins
Oberbarmen	Rosenau Spielplatz	26.600,00	fertig
Oberbarmen	Rosenau Skateplatz	53.300,00	fertig
Oberbarmen	Stennert, Erneuerung Bolzplatzbelag	25.000,00	Fertigstellung 6. 03
Oberbarmen	Hermannstraße	160.000,00	Fertigstellung 5. 03
Ronsdorf	Spielpunkte	10.000,00	Mittel der BV fertig 3.03
Ronsdorf	Schenkstraße, Erneuerung der Skateeinrichtungen	25.000,00	Fertigstellung 4.03
Vohwinkel	Siegersbusch	11.000,00	fertig
Vohwinkel	Höhe, Erneuerung Bolzplatzbelag	16.000,00	Fertigstellung 6. 03
Langerfeld- Beyenburg	Siegelberg, Erneuerung mit Spielgeräten	8.000,00	Mittel der BV fertig 3.03