

Anlage zur Drs.-Nr. VO/0309/08

Spielplatzmaßnahmen 2006/2007

Maßnahmen 2006	Baukosten [€]	Bemerkungen
Windhukstraße (Beteiligungsverfahren)	176.000	Grundüberholung Maßnahme aus 2006, gebaut 2007 wegen Verzögerung durch Bodengutachten. Gesamtkosten 210.000 €
Heidter Berg (Beteiligungsverfahren)	108.000	Grundüberholung
Heidter Berg	28.000	Mauersanierung
Skateanlagen Homannndamm und Leihbusch	155.000	Skate Anlagen Sport Stone (Beton)
Goetheplatz	53.000	nach Baumaßnahme WSW, Gesamtkosten 110.000 €, Rest WSW
Kirschbaumstraße	15.000	Mehrkosten (Budget 2005)
Klever Platz	7.000	Restarbeiten (Budget 2005)
Bolzplatz Auf dem Brahm	2.000	Reparaturarbeiten
Große Hakenstraße	3.000	Restarbeiten (Budget 2005)
Spessartweg	4.000	Anlage Spielfeld (Bürgerverein Küllenhahn)
Bolzplatz Treppenstraße	1.500	Reparaturarbeiten
Ascheweg	500	Restarbeiten
Spielplatzbeschilderung	1.000	
Leihbusch	3.000	Volleyballanlage
Helmholzstraße	7.000	Gurtsteg
Bergstraße	BV-Mittel 15.000	Ergänzung Treffpunkt u. Spielgeräte
Luhnberg	3.000	Abbau/Transport/Wiederaufbau Halfpipe
Bandstraße	11.000	Rutschenturm erneuert
Summe	593.000	

Budget 2006 577.500 € zuzüglich 15.500 € freie Mittel aus Bezirksvertretungen – Summe 593.000 €.

aufgestellt: 103.14 Ressort Grünflächen und Forsten, Planung und Bau von Freianlagen - Zlotorzenski

Maßnahme 2007	Baukosten [€]	Bemerkungen
Grotenbecker Straße	130.000	fertig gestellt 02.2008
Beachvolleyball- und Kunstrasenspielfeld Uellendahl	84.000	fertig gestellt 2007
Schusterplatz (viermonatiges Beteiligungsverfahren) Kostensteigerung durch unvorhergesehene Maßnahmen	66.000	ges. 315.000 € Stadtumbau West, städt. Eigenanteil 94.500 €, Vorleistung evtl. 70% gefördert
Görlitzer Platz (Beteiligungsverfahren)	2.000	Umsetzung als Stadtumbau-West-Projekt in 2008
Krutscheider Weg	28.000	fertig gestellt 2007
An der Lehmbeck	5.500	fertig gestellt
Am Anger	24.000	fertig gestellt
Eintrachtstraße Zionskirche	22.000	fertig gestellt (Spende Verein zur Förderung d. Jugendarb.)
Siegersbusch	6.500	fertig gestellt 2007
Celler Straße	12.500	fertig gestellt
Haaner Straße	16.500	fertig gestellt
Goetheplatz	20.000	Geländeabsackungen, Kostenteilung mit WSW
Heinrichstraße	6.000	Reparatur und Ergänzung von Spielgeräten
Weidenplatz	6.000	neue Tore
Gathe	7.500	Seilrutsche
Waldbühne Hardt	15.000	Verkehrssicherungspflichtige Maßnahmen in 2007
Spielplatzbeschilderung	2.500	
Dasnökel/Höchsten	1.500	Reparatur und Ergänzung von Spielgeräten
Skateanlage Leihbusch	4.000	Restarbeiten
Metzmachersrath	6.000	Ballfangzaun
Windhukstraße	34.000	Budget aus 2006 (176.000 €)
Am Stall/Halledonstraße	23.000	Reparatur und Ergänzung von Spielgeräten
Summe	599.500	

Budget 2007 577.500 € zuzüglich 22.000 € Spende des Vereins zur Förderung der Jugendarbeit – Summe 599.500 €.

aufgestellt: 103.14 Ressort Grünflächen und Forsten, Planung und Bau von Freianlagen - Zlotorzenski