

Anlage 2 zu VO/2046/15/1-A

Maßnahmen aus Pauschalen mit Beratung in den Gremien:

Maßnahme	Planansatz in EUR	Status	Fertigstellung / Erläuterung
Barmen			
Kothener Schulstraße, Gehweg	25.500	Beendet	
Ostpreußenweg, Gehweg	276.000	In Bearbeitung	2017, nach Fertigstellung Hochbau
Große Flurstraße	90.000	Beendet	
Lockfinke	80.000	In Bearbeitung	2016
Friedrich-Engels-Allee, Gehwegabschnitt	40.000	Nicht begonnen	2016, i.V.m WSW
Schönebecker Straße, Bushaltestelle Heusner Str.	30.000	In Bearbeitung	2015
Wittelsbacherstraße	140.000	Beendet	
Cronenberg			
Kemmannstraße	60.000	In Bearbeitung	2016, i.V.m WSW
Nachtigallenweg	45.000	Beendet	
Solinger Straße	450.000	Beendet	
Zur Kaisereiche	90.000	Beendet	
Elberfeld			
Vorm Eichholz/ Freudenberger Straße	150.000	Beendet	
Im Funkloch	120.000	Nicht begonnen	2017, nach Fertigstellung Hochbau
Mirker Straße / Eckernförder Straße	75.000	Beendet	
Schloßbleiche	200.000	Beendet	
Elberfeld-West			
Boeddinghausstraße	32.000	Beendet	
Duisbergstraße	70.000	Beendet	
Pickartsberg	35.000	Beendet	
Varresbecker Straße / Düsseldorfer (Kreuzung)	300.000	Beendet	
Zur Waldesruh (2. BA)	200.000	Beendet	
Heckinghausen			
Forestastraße / Lortzingstraße	100.000	Beendet	
Gosenburg, Hoeschstraße, Kleestraße	160.000	Beendet	
Gunterstraße	30.000	Beendet	
Lichtenplatzer Straße	60.000	Beendet	
Oberwall	90.000	Beendet	
Langerfeld-Beyenburg			
Blombacher Bach	30.000	Beendet	
Böckenbusch, Langwielierstraße, Caronstraße	350.000	In Bearbeitung	2016
Dahler Straße / Höfen	400.000	Beendet	
Dahlerstraße / Kohlenstraße (Kreuzung)	370.000	Beendet	
Kurze Straße / Spitzenstraße	30.000	Nicht begonnen	2017, i.V.m WSW
Langerfelder Markt, Pflasterfläche	150.000	in Bearbeitung	2016

Anlage 2 zu VO/2046/15/1-A

Maßnahmen aus Pauschalen mit Beratung in den Gremien:

Langerfelder Straße	120.000	Beendet	
Schmitteborn	38.000	Beendet	
Oberbarmen			
Bredde	62.000	Beendet	
Collenbuschstraße	150.000	In Bearbeitung	2016
Gennebrecker Str., Gehweg	74.000	In Bearbeitung	2016
Handelstraße	130.000	Beendet	
Herrmann Straße	350.000	Beendet	
Kreuzstraße	40.000	In Bearbeitung	2016, i.V.m WSW
Von-Eyern-Strasse	52.000	Beendet	
Ronsdorf			
Dickestraße	60.000	Beendet	
Gasstraße	40.000	Beendet	
Monhofsfeld	400.000	In Bearbeitung	2016, i.V.m WSW
Nibelungenstraße	220.000	Beendet	
Otto-Hahn-Straße	240.000	In Bearbeitung	2016
Uellendahl-Katernberg			
Am Raukamp	38.000	Beendet	
Birkenhöhe	33.000	Beendet	
Vogelsangstraße, Bushaltestelle St. Anna Klinik	20.000	In Bearbeitung	2015
Hainstraße, Fahrbahnsanierung ¹⁾	90.000	In Bearbeitung	2017, i.V.m WSW
Hainstraße, Bushaltestelle Krankenhaus	37.000	In Bearbeitung	2015
Oberdüsseler Weg	150.000	Beendet	
Vohwinkel			
Gräfrather Straße	57.500	Beendet	
Lützowstraße	210.000	In Bearbeitung	2016
Rubensstraße	60.000	In Bearbeitung	2016, i.V.m WSW
Zur Waldkampfbahn, Bushaltestelle Tierheim	28.000	In Bearbeitung	2015
Heinrich-Heine-Straße	300.000	In Bearbeitung	2017, i.V.m WSW
Summe:	7.278.000		

¹⁾ Neu veranschlagt im Rahmen der Bundesmittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes