

Maßnahme	Objekt / Standort	Maßnahmenbeschreibung	Gesamt volumen	davon förderfähig (Angabe Projekt leitung)	Anteil Bund (90%)	Anteil Land /Stadt (10%)	bisher Rechnungen testiert ANZAHL	bisher Rechnungen testiert BETRAG	bisher endgültig nicht testierfähig ANZAHL	bisher endgültig nicht testierfähig BETRAG	noch in Klärung ANZAHL	noch in Klärung BETRAG	Starttermin	letzte "VOB"- Abnahme (geplant bis:)	Projektende "Plakette"	Abrechnung bis
M-15-00031	Staubenthaler Str. 39	Neubau Kita Staubenthaler Str.	4.322.419 €	2.150.000 €	1.900.000 €	250.000 €	52	1.163.617 €	41	301.354 €	63	2.068.124 €	29.01.2016	erfolgt	31.12.2020	28.12.2019
M-16-00028	Peterstr. 26/28	Sanierung Turnhalle Peterstraße	1.500.000 €	450.000 €	389.375 €	60.625 €	7	216.092 €	19	88.727 €	66	929.704 €	13.02.2017	31.10.2020	30.04.2021	31.10.2021
M-16-00029	Nathrather Straße 156	Sanierung Turnhalle Nathrather Straße	1.500.000 €	450.000 €	389.370 €	60.630 €	2	13.424 €	5	49.114 €	44	1.240.197 €	13.02.2017	31.10.2019	30.09.2020	30.03.2021
M-16-00035	Ahrstr. 35	Neubau Kita Ahrstr.	4.174.074 €	2.800.000 €	2.500.000 €	300.000 €	21	985.375 €	16	93.751 €	46	3.094.948 €	28.02.2016	31.08.2020	31.10.2020	30.04.2021
M-15-00045	Rudolfstr. 100	KiTa Rudolfstrasse	4.434.372 €	3.868.495 €	3.481.645 €	386.850 €							24.08.2015			
M-15-00058	Wilkhausstr. 131/133	KiTa Wilkhausstrasse	4.556.000 €	2.265.000 €	2.038.073 €	226.927 €	36	1.841.217 €	10	47.969 €	56	2.326.905 €	29.08.2016	30.08.2019	30.11.2020	31.05.2021
M-16-00009	Heinrich-Böll-Str. 240/250	Sanierung Ges.Schule Langerfeld	2.370.494 €	1.783.557 €	1.605.201 €	178.356 €							15.07.2016			
M-16-00027	Ferdinand-Lassalle-Str.	Sanierung Turnhalle	550.000 €	340.000 €	306.000 €	34.000 €	0	0 €	0	0 €	19	220.211 €	29.04.2016	30.10.2020	30.03.2021	30.09.2021
M-14-00181	Tescher Str. 10	Dach- und Fenstersanierung Tescher Stra	451.548 €	401.670 €	361.503 €	40.167 €							31.03.2016			
M-13-00123	Kurt-Drees-Str. 4	Dachsanierung über Kronfoyer	524.811 €	411.431 €	370.288 €	41.143 €							17.08.2015			
M-14-00151	Rottsieper Höhe 14	Sanierung Turnhalle	1.931.121 €	1.013.580 €	912.222 €	101.358 €							31.08.2015			
M-15-00014	Reichsgrafenstr. 26/38	Sanierung Turnhalle (Austausch Glasfass	870.000 €	300.000 €	270.000 €	30.000 €	18	163.582 €	9	122.670 €	58	1.002.499 €	04.03.2016	31.10.2020	30.04.2021	31.10.2021
M-15-00035	Baumstraße / ex:Neviantdstr.	KiTa Baumstrasse	4.300.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	11	850.000 €	0	0 €	24	290.000 €	01.04.2018	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022
M-16-00037	Bromberger Str.	Neubau Kita	3.900.000 €	2.520.000 €	2.520.000 €	0 €	50	1.433.000 €	7	20.000 €	16	250.000 €	20.12.2016	31.12.2021	30.11.2020	31.05.2021
M-16-00032	Dahler Str.	KiTa Dahler Str.	4.300.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €	200.000 €	12	44.704 €	2	23.120 €	16	1.792.467 €	26.06.2018	31.07.2021	31.12.2021	30.10.2021
M-15-00098	Mercklinghausstr. 11	Austausch Fenster; Sanierung Dach, Fass	1.331.938 €	250.000 €	225.000 €	25.000 €	2	142.722 €	1	38.931 €	72	1.131.886 €	19.08.2016	31.10.2019	31.03.2020	30.09.2020
M-17-00064	Alarichstrasse 44	Fassadensanierung umlaufend	926.347 €	796.000 €	580.000 €	216.000 €	17	276.780 €	28	38.067 €	14	47.791 €	01.07.2018	25.05.2020	31.07.2020	15.08.2020