

SACHSTAND ZUM VORHABEN

Fertigstellungstermin des Außengeländes des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums (Döppersberg)

Die Restarbeiten für das Außengelände des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums mussten wegen Differenzen mit dem planenden Gartenarchitekten und der ausführenden Firma erneut ausgeschrieben werden. Dies ist mit Vergabe Nr. B-0493-20 erfolgt, die Ausführung ist für die frostfreie Zeit – frühester Beginn der Arbeiten: 15.02.21, spätestes Arbeitsende: 29.10.21 – vorgesehen, damit erforderliche Nacharbeiten noch in den Sommerferien erledigt werden können.

Aufgestellt:
N. Mönnick

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials 'DM'.