



Paket 1

Fortgeschrittene Projekte

Objekt	Vorhaben	Gesamtkosten mit Baukostenindex 8,5% p.a. 2022-2026ff	Risiko-aufschlag nachrichtlich 2022-2026ff	Prognos-tizierter Fertigstellungstermin	2022	2022
Ausweichquartier Dietrich-Bonhoeffer-Weg	Abriss/Neubau	27.900.000 €	2.790.000 €	30.06.23	9.152.000 €	18.130.000 €
GS Peterstraße	Gesamtsanierung	19.152.000 €	810.000 €	30.09.22	8.010.000 €	- €
Gym. Bayreuther Straße	Teilsanierung	16.649.000 €	1.664.900 €	31.12.23	9.351.000 €	5.332.000 €
Freibad Mählersbeck	Abriss/Neubau	16.685.000 €	1.569.354 €	01.05.24	2.762.000 €	11.377.000 €
GS Haselrain	Neubau	16.961.000 €	1.696.100 €	01.08.23	7.869.000 €	7.192.000 €
HS Dieckerhoffstraße	Gesamtsanierung/Umbau	13.314.000 €	1.331.400 €	31.05.23	6.262.000 €	321.000 €
GS Gewerbeschulstraße	Abriss/Neubau	11.188.000 €	1.118.800 €	01.08.24	2.170.000 €	6.054.300 €
HZW Verbindungsgebäude	Neubau	11.270.000 €	1.127.000 €	01.03.23	5.425.000 €	350.000 €
GS Hainstraße	Abriss/Neubau	13.508.000 €	1.350.800 €	01.08.24	3.768.000 €	5.887.000 €
Fös Bartholomäusstraße	Abriss/Gesamtsanierung	9.831.000 €	983.100 €	01.08.23	3.699.000 €	4.708.900 €
HZW Remise/Fabrik	Umbau	2.017.000 €	201.700 €	Ende 2023	201.000 €	1.773.000 €
Turnhalle Hardenbergstraße	Abriss/Neubau	3.977.000 €	397.700 €	31.08.23	1.215.200 €	2.720.000 €
Opernhaus Bühnentechnik	Hochwasser	7.136.000 €	713.600 €	17.09.23	705.000 €	3.865.000 €
GS Reichsgrafenstraße	Erweiterung	2.197.000 €	219.700 €	01.08.22	762.000 €	- €
FW RW Kemmannstraße	Neubau	4.009.000 €	400.900 €	01.12.22	1.904.000 €	- €
Fös Röttgen	Erweiterung	1.448.000 €	144.800 €	31.05.22	1.445.000 €	- €
SZ Heckinghausen	Neubau	5.018.000 €	501.800 €	30.06.22	- €	- €
FW Rutenbecker Weg Notstrom	Umbau	104.000 €	10.400 €	31.12.22	104.000 €	- €
FW Theishahner Straße Notstrom	Umbau	104.000 €	10.400 €	31.12.22	104.000 €	- €