

Durchführungsbeschluss	Geschäftsbereich	Kultur, Bildung & Sport
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 206 - Schulen
	Bearbeiter/in	Anke Bär
	Telefon (0202)	563 2247
	Fax (0202)	563 8400
	E-Mail	anke.baer@stadt.wuppertal.de
	Datum:	15.04.2004
	Drucks.-Nr.:	VO/2843/04 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
12.05.2004	Schulausschuss	Beschlussempfehlung
18.05.2004	Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg	Kenntnisnahme
19.05.2004	Hauptausschuss	Beschlussempfehlung
24.05.2004	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Erweiterung der Hauptschule Dieckerhoffstraße		

Grund der Vorlage

Die Hauptschule Dieckerhoffstraße benötigt aufgrund langfristig prognostizierter steigender Schülerzahlen eine Erweiterung um 2 Klassenräume.

Beschlussvorschlag

Die Erweiterung der Hauptschule Dieckerhoffstraße um einen 2 klassigen Modulbau mit Baukosten in Höhe von 265.000 € zuzüglich Einrichtungskosten in Höhe von 15.000 € wird beschlossen.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden.

Unterschrift

Drevermann

Begründung

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung zeigt sich ein langfristig erhöhter Raumbedarf für die Hauptschule Dieckerhoffstraße.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 18.03.02 (Drucks.-Nr. 5016/02) im Grundsatz

beschlossen, die Hauptschule Dieckerhoffstraße um einen 2 klassigen Modulbau zu erweitern.

Das Gebäude soll auf dem unteren Schulhof in 2 geschossiger Bauweise errichtet werden unter Ausnutzung der unterschiedlichen Pausenhofniveaus.

Dadurch wird es möglich, das Obergeschoss ohne zusätzliche Treppe vom oberen Schulhof aus zu erreichen.

Lediglich als Fluchtweg muss eine zweite gradläufige Treppe auf der Ostseite vorgesehen werden

Die Heizung ist an die bestehende Anlage anschließbar.

Kosten und Finanzierung

Die Kosten für die Baumaßnahme liegen nach der vorliegenden Kostenberechnung des GMW bei 265.000 €. Die Einrichtungskosten betragen 15.000 €. Die Gesamtkosten werden in voller Höhe aus Mitteln der Schulpauschale finanziert.

Die Nutzungsentschädigung wird 3.630 € betragen, wenn die Kosten in voller Höhe aus der Schulpauschale finanziert werden. Die Energiekosten werden auf rd. 2.000 € und die Reinigungskosten auf rd. 1.400 € geschätzt.

Zeitplan

Die Errichtung wird voraussichtlich in den Sommerferien 2005 erfolgen.