

Durchführungsbeschluss	Geschäftsbereich	Kultur, Bildung & Sport
	Ressort / Stadtbetrieb	Stadtbetrieb 206 - Schulen
	Bearbeiter/in	Anke Bär
	Telefon (0202)	563 2247
	Fax (0202)	563 8400
	E-Mail	anke.baer@stadt.wuppertal.de
	Datum:	07.04.2005
	Drucks.-Nr.:	VO/0437/05 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
12.04.2005	Schulausschuss	Beschlussempfehlung
27.04.2005	Hauptausschuss	Beschlussempfehlung
02.05.2005	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
Erweiterung der GS Kampstraße; Standort Am Hofe		

Grund der Vorlage

Gemäß Ratsbeschluss Drucks.-Nr. VO/5059/02 – 2. Neufassung wurde die Auflösung der GS Am Hofe und die Verlegung der GS Kampstraße an den Standort Am Hofe unter Voraussetzung von baulichen Ausgleichsmaßnahmen beschlossen.

Beschlussvorschlag

Für die Erweiterung der Grundschule Kampstraße – mit Standort Am Hofe – um 2 Unterrichts/Mehrzweckräume mit zusätzlichen Toiletten und einem Lehrmittelraum werden die Baukosten auf 562.000 € (bisher 351.000 €) neu festgesetzt. Die Mehrkosten in Höhe von 211.000 € werden aus Fördermitteln des Landes für investive Maßnahmen zur OGGS gedeckt.

Einverständnisse

Der Kämmerer ist einverstanden

Unterschrift

Drevermann

Begründung

Gemäß Ratsbeschluss Drucks. Nr. VO/5059/02 – 2. Neufassung wurde die Auflösung der GS Am Hofe und die Verlegung der GS Kampstraße an den Standort Am Hofe beschlossen. Unter Berücksichtigung der Schulbezirksveränderung (Übernahme des Schulbezirks Am Hofe) werden für den Standort Am Hofe 2,0 Züge prognostiziert.

Außerdem wird die Schule zum Schuljahr 2005/2006 Offene Ganztagsgrundschule. Die Schule wird um 2 Unterrichtsräume erweitert, die durch eine Faltschleuse voneinander getrennt sind und somit bei Bedarf auch zu einer Aula verbunden werden können. Zusätzlich erhält der neue Modulbau Toiletten und einen Lehrmittelraum. Der Modulbau wird an den bestehenden Leichtbau angesetzt und mit diesem durch einen Flur verbunden. Die Bruttofläche wird ca. 277 qm betragen. Hierdurch ist die Verlegung einer Fensterfront notwendig. Die Erhöhung der Kosten im Vergleich zur Drucks.-Nr. VO/3182/04 – Ratsbeschluss vom 19.07.04 – ergibt sich durch die Verlegung der Fensterfront, dem zusätzlichen Flur (Verbindung zum bereits bestehenden Gebäude), dem zusätzlichen Lehrmittelraum und den Kosten für die Anpassung des Außengeländes. Der BV Cronenberg wurden in der Sitzung vom 16.03.2005 die geänderten Umbau- und Erweiterungspläne im Detail vorgestellt. Sie hat daraufhin der Errichtung des Leichtbaus einstimmig zugestimmt.

Kosten und Finanzierung

Gemäß der Kostenberechnung nach DIN 276 werden Kosten in Höhe von 562.000 € entstehen.

Die Finanzierung erfolgt aus der Schulpauschale.

Für das Haushaltsjahr wurden 240.000 € in den Haushaltsplan eingebracht. 111.000 € werden aus voraussichtlichen Mindereinnahmen der Baumaßnahmen an den Grundschulen Cronenfelder Straße und Schlüssel gedeckt werden.

Der Restbetrag in Höhe von 211.000 € wird aus Fördermitteln für die Offene Ganztagsgrundschule finanziert.

Die Miete beläuft sich auf 5.658 € jährlich – bei Vollfinanzierung aus Mitteln der Schulpauschale/OGGS.

Weiterhin wird eine Betriebskostenvorauszahlung von 3.000 € jährlich – ab Betriebnahme – fällig.

Zeitplan

Fertigstellung zum Schuljahresbeginn 2006/2007.