

Kanalerneuerung Kaiserstraße:

Veranlassung:

Aufgrund von zahlreichen Überstauereignissen in der Kaiserstraße wird die WSW Energie & Wasser AG den südlichen Schmutzwasserkanal zwischen den Schwebebahnhaltstellen Bruch und Hammerstein in den Sommerferien 2012 (Speerpause der Schwebebahn, 09.07 bis 21.08.2012) zu sanieren. Die Sanierung erfolgt in offener Bauweise durch Austausch und Vergrößerung der Rohrdimension.

Bauablauf:

Die Baustelle wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Der erste Bauabschnitt erstreckt sich von der Schwebebahnhaltstelle Hammerstein bis zur Grotenbecker Straße. Die Bauzeit beträgt für diesen Abschnitt ca. 2 Wochen.

Der zweite Bauabschnitt beginnt an der Grotenbecker Straße und endet an der Haltestelle Bruch. Die Bauzeit beträgt hier ca. 4 Wochen. Der zweite Bauabschnitt beginnt erst, wenn der erste Abschnitt fertig gestellt worden ist.

In beiden Bauabschnitten wird jeweils mit drei Kolonnen an drei verschiedenen Stellen gearbeitet. Darüber hinaus soll in einem zwei Schichtbetrieb (7:00 Uhr bis 22:00 Uhr) einschließlich Samstagnachmittag gearbeitet werden.

Verkehrsführung:

Für beide Bauabschnitte muss eine halbseitige Sperrung der Kaiserstraße (südliche Fahrtrichtung) beantragt werden, d.h. die Kaiserstraße wird für den Zeitraum der Baumaßnahme eine Einbahnstraße in Fahrtrichtung Kaiserplatz sein. Die Fahrbahnbreite wird während der Baumaßnahme ca. 3,20 m betragen.

Vorbereitende Arbeiten:

Damit die Baustelle pünktlich mit dem Beginn der Sommerferien beginnen kann, sind im Vorfeld einige Arbeiten (Abwasserüberleitung, Rückbau von Verkehrsinseln, Umschluss unter der Schwebebahnhaltstelle Hammerstein etc.) notwendig. Die Arbeiten sollen an Wochenenden im Mai und Juni 2012 durchgeführt werden.