

Art	Bezirk	Name des Spielplatzes	Spielgerät	Defekt	Datum Feststellung	Kosten-schätzung brutto	Bemerkung
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Dorfwiese	TT-Platten	abgespielt. Moosbildung. Neue Platten erf.	November 18	2.500,00 €	
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Leibuschstraße	Seilbahn	Fallschutz an geänderte DIN anpassen/erneuern (Fallschutz muss erweitert werden) Inkl. Einfassungen. Änderung in Gummifallschutz	März 19	45.000,00 €	
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Siegelberg	Fallschutz	Fallschutz aus Kies ungenügend. Gummifallschutz einbauen	August 15	20.000,00 €	Abgesperrt
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Siegelberg	Einfassung	Einfassung bei Raumnetz erneuern	August 15	4.500,00 €	
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Siegelberg	Bolzplatz	Basketballkorb nicht vorhanden	März 18	5.000,00 €	
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Siegelberg	TT-Platte	richten, steht schief. So unbrauchbar	März 18	2.000,00 €	
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Sondern-Sanddornweg	Holzpalisaden	morsch. Erneuern	Oktober 18	6.500,00 €	
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Sondern-Sanddornweg	Spielhaus	Kompan Dach	März 18	800,00 €	
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Sonnenstraße	Doppelschaukel	Welle defekt und komplett neue Schaukel erf. Fallschutz muss zus. neu ausgemessen werden. Erweiterung notwendig.	August 18	25.000,00 €	Außer Betrieb
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Starenstraße	Seilbahn	kein Fallschutz vorhanden. Schotterfläche. Sitz abgehängt. Gummifallschutz einplanen	November 18	45.000,00 €	Außer Betrieb
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Starenstraße	Spielhaus	Kompan Dach	August 15	800,00 €	
KSP	Langerfeld- Beyenburg	Windhukstr Stadt	Hängematte	abgehängt. Litzen schauen raus. Ggf. Komplett neue Hängematte	März 18	1.800,00 €	Außer Betrieb

Summe	158.900,00 €
-------	--------------