Verschönerungsarbeiten im Ganztagsgymnasium Johannes Rau (Siegesstr. 134) ab dem 26.01.2021 (Stand: 24.03.2021)

	Maßnahme	**Bemerkung**
1.	Streichen der Mädchen-WCs (UG)	Erledigt
2.	Bekleben der Fronten der Mädchen-WCs (UG)	Erledigt
3.	Reinigen der Trennwände der Mädchen-WCs (UG)	Geplant für Osterferien 2021
4.	Streichen der Jungen-WCs (UG)	Erledigt
5.	Reinigen der Trennwände der Jungen-WCs (EG)	Nicht möglich, da die Schmierereien reinigungsfest sind.
6.	Streichen der Klassenräume (3. OG): • R. 413 • R. 414 • R. 415 • R. 417 • R. 418	 • Erledigt • Erledigt • Erledigt • Erledigt • Erledigt
7.	Streichen der Klassenräume (1. OG): • R. 201 • R. 208 • R. 209 • R. 210	 • Erledigt • Erledigt • Erledigt • Erledigt
8.	Streichen der Klassenräume (EG): • R. 101 • R. 102 • R. 108	Die Klassenräume werden zu unterrichtszwecken benötigt. Das Streichen dieser Klassenräume ist für die SoFe 2021 geplant.
9.	Streichen der Jungen-WCs in der Turnhalle (EG)	Aufgrund des Wasserschadens in der Turnhalle verschoben.
10.	Beschichten des Bodens im Jungen-WC (UG) mit Epoxidharz	In Planung, allerdings von der Benutzung der WCs in der Turnhalle abhängig, da sonst keine Ausweich-WCs vorhanden sind.
11.	Erneuern von Deckenplatten (Anzahl) in • R. 118 (1) • R. 119 (4) • R. 102 (1) • Flur bei R. 317 (2) • Flur bei R. 312 (2) • R. 418 (18) • R. 414 (1) • R. 413 (2) • R. 411 (2) • R. 410 (2)	 • Erledigt • Erledigt • Erledigt • Erledigt • Erledigt • Erledigt • Erledigt • Erledigt • Erledigt • Erledigt
12.	Streichen der Treppenhäuser	Eventuell in den SoFe 2021 möglich.