GENERALTERMINPLAN

Errichtung Ausweichquartier
für das Ganztagsgymnasium Johannes Rau
am Dietrich-Bonhoeffer-Weg 1, 42285 Wuppertal

GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

büro 360° Rundum Planung und Architektur

Nr.	Vorgangsname	Name	Dauer	Anfang	Ende
1	**Planung und Baugenehmigung**		**125 Tage**	**05.07.21**	**24.12.21**
2	Entwurfs- und Genehmigungsplanung	Planungsteam	60 Tage	05.07.21	24.09.21
3	Einreichung Unterlagen Gestaltungsbeirat	GMW	0 Tage	10.09.21	10.09.21
4	Sitzung Gestaltungsbeirat	GMW	0 Tage	30.09.21	30.09.21
5	Stellung Bauantrag	GMW	0 Tage	01.10.21	01.10.21
6	Prüfung Bauantrag (Annahme)	BOA	60 Tage	04.10.21	24.12.21
7	Erhalt vorläufige Baugenehmigung (Annahme)	BOA	0 Tage	24.12.21	24.12.21
8	**Ausschreibung und Vergabe**		**100 Tage**	**30.08.21**	**14.01.22**
9	Erstellung Funktionale Leistungsbeschreibung	Planungsteam	20 Tage	30.08.21	24.09.21
10	Vergabebekanntmachung, Teilnahmefrist EU-Vergabeverfahren , Beauftragung	GMW	100 Tage	30.08.21	14.01.22
11	**Ausführungsplanung, Baugenehmigung und Werkmontage**		**120 Tage**	**17.01.22**	**01.07.22**
12	Technische Klärung und Planung Modulbauer	AN und Planungteam	40 Tage	17.01.22	11.03.22
13	Ergänzung Bauantrag	AN	0 Tage	11.03.22	11.03.22
14	Prüfung Ergänzung Bauantrag (Annahme)	BOA	40 Tage	14.03.22	06.05.22
15	Erhalt endgültige Baugenehmigung (Annahme)	BOA	0 Tage	06.05.22	06.05.22
16	Werksproduktion Module		80 Tage	14.03.22	01.07.22
17	**Bauausführung**		**334 Tage**	**28.03.22**	**06.07.23**
18	Erdarbeiten und Gründung	AN	70 Tage	28.03.22	01.07.22
19	Aufstellung Module	AN	20 Tage	04.07.22	29.07.22
20	Dach und Fassadenbekleidung	AN	100 Tage	01.08.22	16.12.22
21	Trockenbau	AN	100 Tage	01.08.22	16.12.22
22	TGA Grobmontage	AN	30 Tage	26.09.22	04.11.22
23	Estrich	AN	30 Tage	24.10.22	02.12.22
24	Maler, Fliesen, Boden, Innentüren, etc.	AN	80 Tage	19.12.22	07.04.23
25	TGA Feinmontage	AN	30 Tage	27.02.23	07.04.23
26	Bauendreinigung	AN	10 Tage	10.04.23	21.04.23
27	Aussenanlagen	AN	80 Tage	16.01.23	05.05.23
28	Abnahmen und Mangelbeseitigung	Planungsteam	20 Tage	10.04.23	05.05.23
29	Übergabe Gebäude	GMW	0 Tage	05.05.23	05.05.23
30	Einzug GGJR	GMW	10 Tage	22.06.23	05.07.23
31	Inbetriebnahme		0 Tage	06.07.23	06.07.23
32	Info Schulferien Sommer NRW 2023		32 Tage	22.06.23	04.08.23

