Schule	Maßnahme	hung der Maß	Maßnahmen-N	Gesamtkosten lt. letzter Beschlusslage	Mehrkosten	Prognostizierte Endsumme	Begründung
FöS Bartholomäusstr. 70	Gesamtsanierung plus Anbau	Hh-Plan	M-16-00075	8.635.183,00 €	504.817,00 €	9.140.000,00 €	Submissionsergebnisse im Bereich Hochbau, Rohbau, HLS, ELT und Schadstoffbeseitigung weichen stark von den Ausschreibungs- LVs ab
GS Haselrain 38	Neubau Grundschule	Hh-Plan	M-14-00167	14.827.043,00 €	1.228.957,00 €	16.056.000,00 €	Submissionsergebnisse im Bereich Bodenarbeiten, ELT, HLS, Mensaküche und Metallbauarbeiten weichen stark vom Ausschreibungs- LV ab - inkl. Prognose noch auszuschreibender Gewerke in der Zukunft unter Unsicherheit
GS Hainstr. 192	Neubau Grundschule	Hh-Plan	M- 16-00119	10.055.000,00 €	3.156.000,00 €	13.211.000,00 €	Submissionsergebnisse für Tiefbau, Rohbauund Kanalbau weichen stark vom Ausschreibungs - LV ab - inkl. Prognose noch auszuschreibender Gewerke in
FöS Röttgen 110/112	4 Klassen- Container	Hh-Plan	M-20-00087	1.200.000,00 €	326.000,00 €	1.526.000,00 €	Submissionsergebnis lag deutlich über dem Ausschreibungs- LV
GYM Beyreuther Str. 35	Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt	Hh-Plan	M-16-00080	14.580.000,00 €	3.820.000,00 €	18.400.000,00 €	inkl. Prognose noch auszuschreibender Gewerke in der Zukunft unter Unsicherheit
HS Dieckerhoffstr. 6	Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	Hh-Plan	M-17-00052	9.525.000,00 €	2.925.000,00 €	12.450.000,00 €	inkl. Prognose noch auszuschreibender Gewerke in der Zukunft unter Unsicherheit
Dietrich- Bonhoeffer-Weg 1	Ausweichquartier Dietrich- Bonhoeffer- Weg 1	Hh-Plan	M-20-00064	27.900.000,00 €	1.550.000,00 €	29.450.000,00 €	inkl. Prognose noch auszuschreibender Gewerke und bereits bekannter Nachträge in der Zukunft unter Unsicherheit, Kostenerhöhung für die
Engelsstr. 10/18	Errichtung eines Verbindungsgebäudes	Hh-Plan	M-16-00106	10.790.915,00 €	709.085,00 €	11.500.000,00 €	Achtung Teilfinanzierung durch Fördermitttel. Kostensteiegerung für die Außenanlagen. Die Ausscheibung musste aufgrund unwirtschaftlichkeit
FW Kemmannstr.	Neubau einer Rettungswache	Hh-Plan	M-19-00043	3.480.000,00 €	620.000,00 €	4.100.000,00 €	inkl. Prognose noch auszuschreibender Gewerke in der Zukunft unter
Hardenberg	Neubau Turnhalle und Vereinsheim	Hh-Plan	M-14-00103	4.000.000,00 €	500.000,00 €	4.500.000,00 €	Submissionsergebnis GU
			Summe	**104.993.141,00 €**	**15.339.859,00 €**	**120.333.000,00 €**	