Stadt Wuppertal
Der Oberbürgermeister

Bericht	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
	Ressort / Stadtbetrieb	Eigenbetrieb GMW (Gebäudemanagement Wuppertal)
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Marian Berner 563 5797 marian.berner@gmw.wuppertal.de
	Datum:	09.08.2023
	Drucks.-Nr.:	**VO/0787/23** öffentlich

Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
16.08.2023	**Ausschuss für Schule und Bildung**	**Entgegennahme o. B.**
17.08.2023	**Betriebsausschuss Gebäudemanagement**	**Entgegennahme o. B.**

Aktuelle Sachstände Schul-Projekte.

Grund der Vorlage

Die Mitglieder des Gremiums bitten darum, regelmäßig über wichtige Schul-Projekte durch das GMW informiert zu werden.

Beschlussvorschlag

Die Antwort wird ohne Beschluss entgegengenommen.

Einverständnisse

Entfällt

Unterschrift

Mirja Montag

Sachstandsmitteilung

Gesamtsanierung Grundschule Peterstraße
Bearbeiterin: Anke Heinemann

• Der Umzug in das neue Gebäude hat auf Wunsch der Schule in den Sommerferien stattgefunden
• Schulstart: 07.08.2023
• Es werden noch Arbeiten in den Außenanlagen fertiggestellt

Grundschule Hainstraße Bearbeiterin: Anke Heinemann	

• Das Richtfest wird nach KW 35 stattfinden
• Terminplanung läuft

Grundschule Cronenfelder Straße
Bearbeiterin: Anke Heinemann

• Klassenräume sind wieder in Nutzung seit 01.06.2023
• Die Schadstoffsanierung in den Verwaltungsräumen ist abgeschlossen, Freimessung erfolgte am 04.08.2023
• Für die Wiederherstellung der Verwaltungsräume werden derzeit Angebote eingeholt

Förderschule Bartholomäusstraße 70
Bearbeiterin: Anke Heinemann

• Die geplante Fertigstellung verschiebt sich auf das erste Quartal 2025
• Die Verzögerung ergibt sich aufgrund der Schlechtleistung und Kündigung des externen Architekten sowie aufgrund fehlender Angebotsabgaben in mehreren Gewerken

Grundschule Eichenstraße 59
Bearbeiterin: Anke Heinemann

• Durch die spätere Fertigstellung der Bartholomäusstraße kann das Gebäude Eichenstraße erst später freigezogen werden
• Die Schadstoffsanierung des Gebäudes wird mit Auszug der Schule beginnen und bis Ende 2025 andauern
• Der Baubeginn ist somit für Anfang 2026 und die Fertigstellung für Anfang 2029 geplant

Grundschule Gewerbeschulstraße 109
Bearbeiterin: Anke Heinemann

• Der Baubeginn konnte noch nicht erfolgen, da die Baugenehmigung bisher nicht vorliegt
• Die geplante Fertigstellung verschiebt sich auf den 01.08.2026

Hauptschule Dieckerhoffstraße 6
Bearbeiter: Bodo Bresser

• Der Umzug in das neue Gebäude hat in den Sommerferien stattgefunden
• Schulstart: 07.08.2023
• Es werden noch Arbeiten in den Außenanlagen fertiggestellt

Errichtung des schulischen Ausweichquartiers am Dietrich-Bonhoeffer-Weg (auf der Hardt)
Bearbeiter: Bodo Bresser

• Die Innenausbauarbeiten schreiten voran, bspw. Abschluss der Estricharbeiten
• Zurzeit erfolgt die Anbringung der Außenfassade
• Die Probebefahrung der Feuerwehrrampe durch die Feuerwehr hat erfolgreich stattgefunden
• Die vorgezogenen Erschließungsarbeiten der WSW vom 03.07.2023 bis zum 17.07.2023 haben stattgefunden und sind erledigt.
• Tiefbauarbeiten der WSW machen eine Sperrung der Zufahrt zur Baustelle notwendig, Beginn: 07.08. (Geplante Dauer 4 Wochen). Eine alternative Zuwegung ist in dieser Zeit durch den Botanischen Garten geregelt.

Gymnasium Bayreutherstraße
Bearbeiter: Bodo Bresser

• Nach wie vor Schwierigkeiten bei der Vergabe von Gewerken, bspw. Sanitärtechnik
• Auch in der insgesamt 4. Ausschreibungsrunde konnte wieder nicht erfolgreich beauftragt werden
• Es laufen intensive Gespräche, wie eine Auftragsvergabe erreicht werden kann

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

X neutral /nein

☐ ja, positive Auswirkungen

☐ ja, negative Auswirkungen

Begründung:
Bei diesem Antwort-Bericht handelt es sich um eine informative Maßnahme, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgeanpassung hat.