

Sachstandsbericht Schulen
Wuppertal, den 02.10.2024

STADT WUPPERTAL / GEBÄUDEMANAGEMENT

Gemeinschaftsgrundschule Haselrain
©Stadt Wuppertal, GMW, Foto: Frank Buetz

Übersicht über alle Schul-Maßnahmen der Pakete 1 bis 4

- Zusammenfassung 4
- Neue Beschlüsse und Fertigstellungen 5
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 6
- Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 7
- Erläuterung der 5 größten absoluten Abweichungen der Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 8
- Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss 9
- Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss 10

Übersicht über alle Schul-Maßnahmen der Pakete 5 + 6 12

Übersicht über alle großen Bauunterhaltungs-Maßnahmen 13

Abkürzungsverzeichnis 15

Übersicht über alle Schul-Maßnahmen der Pakete 1 bis 4



Angelo-Roncalli-Grundschule
©Stadt Wuppertal, GMW, Foto: Frank Buetz

Zusammenfassung

- In Q2/2024 hat der Rat der Stadt Wuppertal für zwei weitere Maßnahmen (Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 und Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134) die Durchführung beschlossen. Die Gesamtsummen der Durchführungsbeschlüsse wurden um die enthaltenen Beträge für loses Inventar (Umsetzung erfolgt nicht durch das GMW) bereinigt.

- Im Vergleich zu den Beschlussfassungen steigen die Investitionen für Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss um 8,9 Mio. EUR. Davon beruhen etwa 2,4 Mio. EUR auf der theoretischen Kostensteigerung (Indexberechnung).

- Für die Gesamtsanierung und den Umbau des Berufskollegs am Haspel, Schluchtstraße 30 ist aufgrund der sich veränderten Bildungsstruktur und somit auch grundlegend anderen Kundenbedarf ein neuer Grundsatzbeschluss erforderlich. Die Einbringung der Beschlussvorlage ist für das zweite Halbjahr 2024 geplant.

Neue Beschlüsse und Fertigstellungen

Neue Beschlussfassungen

M-ID & Beschreibung			Beschlussart	
M-13-00036	Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen	Durchführungsbeschluss	Am 01.07.2024 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.
Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW				
M-15-00115	Barmen	104 : Gymnasien	Durchführungsbeschluss	Am 01.07.2024 vom Rat der Stadt Wuppertal beschlossen.
Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung				

Fertiggstellte Maßnahmen

M-ID & Beschreibung			Fertigstellung
M-20-00064	Barmen	104 : Gymnasien	Die Übergabe hat am 08.04.2024 stattgefunden.
Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg			

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss

M-ID & Beschreibung	Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin Q2/2024	Inbetrieb-nahme	
M-14-00072 Grundschule Peterstraße Gesamtsanierung	101 : Grundschulen Barmen	VO/0467/23	9	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✓
M-16-00072 GGS Gewerbeschulstraße Neubau OGGS	101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	5	30.09.2026	31.12.2026	-	●
M-14-00167 Gemeinschaftsgrundschule Haselrain Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	101 : Grundschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.09.2024	30.09.2024	-	●
M-16-00119 Grundschule Hainstraße Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/1221/23	8	31.03.2025	30.06.2025	-	●
M-17-00052 Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	102 : Hauptschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✓
M-15-00088 Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 Gesamtsanierung	103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	3	31.03.2032	31.03.2032	-	●
M-15-00075 Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	103 : Realschulen Vohwinkel	VO/0059/23	5	31.12.2026	31.12.2026	-	●
M-15-00115 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 Gesamtsanierung	104 : Gymnasien Barmen	VO/0538/24 /1-Neuf.	3	/	30.06.2030	-	●
M-20-00064 Ganztagsgymnasium Johannes-Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	104 : Gymnasien Barmen	VO/1192/22	8	30.06.2024	in Betrieb	08.04.2024	✓
M-16-00080 Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt	104 : Gymnasien Elberfeld-West	VO/1221/23	8	31.12.2024	31.03.2025	-	●
M-16-00075 Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 Gesamtsanierung und Erweiterung	106 : Förderschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	31.03.2025	30.06.2025	-	●
M-13-00036 Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	107 : Gesamtschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/0507/24 /1-Neuf.	3	/	30.06.2031	-	●

***Anmerkung:** Über alle Maßnahmen, für die aktuell ein Durchführungsbeschluss vorliegt, kann im Detail berichtet werden, da mit dem Durchführungsbeschluss eine valide Kostenberechnung vorhanden ist (ab Leistungsphase 3). Zudem ist die Kostenerhöhung durch die Fortschreibung der Indizierung berücksichtigt.*

Übersicht über die Prognose und Indexierung aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss in Mio. EUR

M-ID & Beschreibung		IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		
M-14-00072	Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung	17,0	0,0	**17,0**	17,0	**17,0**	**0,0**	*+0,0%*	
M-16-00072	GGS Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS	15,2	1,4	**16,6**	14,4	**15,4**	**1,1**	*+7,3%*	
M-14-00167	Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS	17,1	0,0	**17,1**	16,8	**16,8**	**0,3**	*+1,7%*	
M-16-00119	Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS	14,0	1,6	**15,6**	16,9	**15,6**	**0,0**	*+0,2%*	
M-17-00052	Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude	12,3	0,0	**12,3**	12,9	**12,5**	**-0,1**	*-1,0%*	
M-15-00088	Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung	40,3	18,7	**59,0**	56,7	**53,3**	**5,7**	*+10,7%*	
M-15-00075	Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude	27,4	7,7	**35,1**	31,9	**32,9**	**2,2**	*+6,7%*	
M-15-00115	Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung	54,0	16,6	**70,6**	62,7	**70,6**	**0,0**	*+0,0%*	
M-20-00064	Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg	29,7	0,6	**30,2**	32,4	**29,5**	**0,8**	*+2,6%*	
M-16-00080	Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt	20,3	0,0	**20,3**	21,4	**21,4**	**-1,1**	*-5,3%*	
M-16-00075	Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung	11,5	0,0	**11,5**	13,2	**11,5**	**0,0**	*-0,0%*	
M-13-00036	Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW	47,1	16,1	**63,1**	53,6	**63,1**	**0,0**	*+0,0%*	
Summe		305,8	62,5	**368,3**	349,8	**359,4**	**8,9**		

IST <= Beschluss
IST > Beschluss & Abweichung < 105 TEUR
IST > Beschluss & Abweichung > 105 TEUR

Grundschule Peterstraße
Gesamtsanierung M-14-00072



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin Q2/2024	Inbetrieb-nahme	
101 : Grundschulen Barmen	VO/0467/23	9	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✓

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
17,0	0,0	**17,0**	17,0	**17,0**	**0,0**	+0,0%	-	-

Sachstand vom 02.10.2024

- Der Auftrag zur Errichtung eines Zauns zur Sicherung der Rigolen ist erteilt

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

GGS Gewerbeschulstraße
Neubau OGGS M-16-00072



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin 0/1	Inbetrieb-nahme	
101 : Grundschulen Barmen	VO/1004/22	5	30.09.2026	31.12.2026	-	

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
15,2	1,4	**16,6**	14,4	**15,4**	**1,1**	+7,3%	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Zeitliche Verzögerung durch Änderung der Planung	-

Sachstand vom 02.10.2024

- Die Auswertung der eingegangenen Angebote für die Tiefbauarbeiten ist im Gange

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Gemeinschaftsgrundschule Haselrain
Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS M-14-00167



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin /	Inbetrieb-nahme	
101 : Grundschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	30.09.2024	30.09.2024	-	

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
17,1	0,0	**17,1**	16,8	**16,8**	**0,3**	+1,7%	Mehrkosten bei den Außenanlagen	-

Sachstand vom 02.10.2024

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0129/24: Übergabe am 20.08.2024 an den Stadtbetrieb Schulen

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Grundschule Hainstraße
Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS M-16-00119



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin /	Inbetrieb-nahme	
101 : Grundschulen Uellendahl-Katernberg	VO/1221/23	8	31.03.2025	30.06.2025	-	

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
14,0	1,6	**15,6**	16,9	**15,6**	**0,0**	+0,2%	-	-

Sachstand vom 02.10.2024

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0129/24: Der Umzug in das Gebäude ist für die Osterferien 2025 geplant

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Städtische Gemeinschafts- Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6: Abriss Altbau u. Anbau, Neubau für Hauptschule, Sanierung Hauptgebäude M 17-00052



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	/	Inbetrieb-nahme	
102 : Hauptschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/1192/22	8	in Betrieb	in Betrieb	07.08.2023	✔

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss			Erläuterung	Chance / Risiko
12,3	0,0	**12,3**	12,9	**12,5**	**-0,1**	*-1,0%*	●	-	-

Sachstand vom 02.10.2024

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/1268/23: Die Schule ist in Betrieb

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4
Gesamtsanierung M-15-00088



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin /	Inbetrieb-nahme	
103 : Realschulen Barmen	VO/0140/23	3	31.03.2032	31.03.2032	-	

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
40,3	18,7	**59,0**	56,7	**53,3**	**5,7**	+10,7%	Zeitliche Verzögerung durch erneute Ausschreibung Konkretisierung der Kosten nach LP3 (Kostenberechnung) Wechsel der Zuständigkeiten Mehrkosten durch Änderung der Ausführung	Mögliche weitere Verzögerung aufgrund der ungewissen Genehmigungsphase. Bisher wenig Ausschreibungsergebnisse. Die Maßnhame befindet sich am Anfang.

Sachstand vom 02.10.2024

- Für das Interimsquartier auf dem Carnaper Platz ist das Raumkonzept mit der Schulleitung abgestimmt

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19
Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude
M-15-00075



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	/	Inbetrieb-nahme	
103 : Realschulen Vohwinkel	VO/0059/23	5	31.12.2026	31.12.2026	-	

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
27,4	7,7	**35,1**	31,9	**32,9**	**2,2**	+6,7%	Mehrkosten bei diversen Gewerken Zeitliche Verzögerung bei der Ausführung Mehrkosten durch Kundenwunsch und Honoraranpassung Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Höhere Ausführungs- und Planungskosten	-

Sachstand vom 02.10.2024

- Hauptgebäude Blücherstraße 19 > Schadstoffsanierung im Untergeschoss fertig
- Interimsquartier Yorckstraße 28 > Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/1029/24:

Das Interimsquartier ist seit 21.08. in den regulären, eingeschränkten Schulbetrieb übergeben worden

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134
Gesamtsanierung M-15-00115



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin /	Inbetrieb-nahme	
104 : Gymnasien Barmen	VO/0538/24 /1-Neuf.	3	/	30.06.2030	-	

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
54,0	16,6	**70,6**	62,7	**70,6**	**0,0**	+0,0%	-	-

Sachstand vom 02.10.2024

- Turnhalle: Alle Schadstoffe wurden entfernt, der Rückbau kann beginnen, dafür wurde die Turnhalle eingerüstet

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Ganztagsgymnasium Johannes Rau Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg M-20-00064



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	/	Inbetrieb-nahme	
104 : Gymnasien Barmen	VO/1192/22	8	30.06.2024	in Betrieb	08.04.2024	✔

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
29,7	0,6	**30,2**	32,4	**29,5**	**0,8**	+2,6%	Mehrkosten durch Änderung der Ausführung Mehrkosten durch unvorhersehbare Ereignisse	-

Sachstand vom 02.10.2024

• Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0401/24: Der Umzug vom Gymnasium GGJR in das Ausweichquartier ist in den Osterferien erfolgt, im Außengelände finden in enger terminlicher Abstimmung mit der Schule noch Arbeiten statt.

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Realschule Vohwinkel, Bayreuther Straße
Neubau C-Trakt, Gesamtsanierung K-Trakt M-16-00080



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin /	Inbetrieb-nahme	
104 : Gymnasien Elberfeld-West	VO/1221/23	8	31.12.2024	31.03.2025	-	

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
20,3	0,0	**20,3**	21,4	**21,4**	**-1,1**	-5,3%	Keine weitere Indexierung vorgesehen	Ausschreibungen für das fest eingebaute Inventar ausstehend (finanziert durch Kundenmittel).

Sachstand vom 02.10.2024

- Außenanlagen: der Sockelbereich entlang der Richard-Wagner-Straße ist fertiggestellt, künftiges Sportfeld ist mit Palisaden umrandet, Gestaltung des Schulhofs ist im Gange
- K-Trakt: Malerarbeiten, ab KW 41 Beginn der Feininstallation der Haustechnik
- C-Trakt: Trockenbauarbeiten, Montage der Treppenhausgeländer

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70
Gesamtsanierung und Erweiterung M-16-00075



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin /	Inbetrieb-nahme	
106 : Förderschulen Oberbarmen	VO/1221/23	8	31.03.2025	30.06.2025	-	

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
11,5	0,0	**11,5**	13,2	**11,5**	**0,0**	-0,0%	-	-

Sachstand vom 02.10.2024

- Kein neuer Sachstand gegenüber der VO/0129/24:
- Die Fassade ist bereits saniert, die neuen Holzfenster sind eingebaut, Innenputzarbeiten im gesamten Gebäudekomplex sind zu 95 Prozent abgeschlossen
- Seit Mitte Juni werden die Dielenböden im Altbau ausgeglichen und Kautschukbelag aufgebracht
- Im Juli sind die Arbeiten an den Außenanlagen gestartet
- Es werden noch weitere Ausschreibungen auf den Markt gebracht: für die Innentüren, die Malerarbeiten und die verbleibenden Schlosserarbeiten
- Mit der Schulleitung wurde ein Einzug zum Sommer 2025 vereinbart
- Genehmigte Gesamtkosten der Baumaßnahme: 11,48 Mio. €

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250
Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3 M-13-00036



Termine/Leistungsphasen*

Gruppierung & Bezirk	Beschluss	LP	Fertigstellungstermin Vorquartal	Fertigstellungstermin /	Inbetrieb-nahme	
107 : Gesamtschulen Langerfeld-Beyenburg	VO/0507/24 /1-Neuf.	3	/	30.06.2031	-	

Investitionen*

IST Prognose	IST Index	IST Gesamt	WiPl 2024	PLAN Beschluss	Abweichung Prognose ggü. Beschluss		Erläuterung	Chance / Risiko
47,1	16,1	**63,1**	53,6	**63,1**	**0,0**	+0,0%	-	-

Sachstand vom 02.10.2024

- Die Bauanträge wurden eingereicht

***Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024**

Prognose der Leistungsphase und Stand der Kostenermittlung zum 31.12.2024 aller Maßnahmen mit Durchführungsbeschluss

M-ID & Beschreibung		Leistungsphase nach HOAI WiPl 2024	Leistungsphase nach HOAI akt. Prognose	Stand der Kostenermittlung nach DIN 276 WiPl 2024	Stand der Kostenermittlung nach DIN 276 akt. Prognose
M-14-00072 Barmen	101 : Grundschulen	**LP9**	**LP9**	**5**	**5**
Grundschule Peterstraße / Gesamtsanierung					
M-16-00072 Barmen	101 : Grundschulen	**LP5**	**LP5**	**3**	**3**
GGS Gewerbeschulstraße / Neubau OGGS					
M-14-00167 Oberbarmen	101 : Grundschulen	**LP9**	**LP9**	**5**	**5**
Gemeinschaftsgrundschule Haselrain / Neubau GS Haselrain mit Erweiterung OGS					
M-16-00119 Uellendahl-Katernberg	101 : Grundschulen	**LP8**	**LP8**	**5**	**4**
Grundschule Hainstraße / Gesamtsanierung und Herrichtung zur OGS					
M-17-00052 Langerfeld-Beyenburg	102 : Hauptschulen	**LP9**	**LP9**	**5**	**5**
Städtische Gemeinschafts-Hauptschule Wuppertal-Langerfeld, Dieckerhoffstraße 6 / Abriss Altbau und Anbau / Neubau für Hauptschule/Sanierung Bestandsgebäude					
M-15-00088 Barmen	103 : Realschulen	**LP4**	**LP4**	**3**	**3**
Realschule Leimbach, Leimbacher Straße 4 / Gesamtsanierung					
M-15-00075 Vohwinkel	103 : Realschulen	**LP3**	**LP5**	**-**	**3**
Realschule Vohwinkel, Blücherstraße 19 / Gesamtsanierung Umbau und Erweiterung Hauptgebäude					
M-15-00115 Barmen	104 : Gymnasien	**LP4**	**LP4**	**-**	**3**
Ganztagsgymnasium Johannes-Rau, Siegesstraße 134 / Gesamtsanierung					
M-20-00064 Barmen	104 : Gymnasien	**LP8**	**LP8**	**4**	**4**
Ganztagsgymnasium Johannes-Rau / Ersatzgebäude für Gymnasium am Dietrich-Bonhoeffer-Weg					
M-16-00080 Elberfeld-West	104 : Gymnasien	**LP8**	**LP8**	**4**	**4**
Städtisches Gymnasium Bayreuther Straße / Neubau C-Trakt_Gesamtsanierung K-Trakt					
M-16-00075 Oberbarmen	106 : Förderschulen	**LP8**	**LP8**	**4**	**4**
Helene-Stöcker-Förderschule, Bartholomäusstraße 70 / Gesamtsanierung und Erweiterung					
M-13-00036 Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen	**LP3**	**LP5**	**-**	**3**
Gesamtschule Langerfeld, Heinrich-Böll-Straße 250 / Gebäudesanierung Haus 2 und Haus 3, Neubau NW					

Stand der Kostenermittlung nach DIN 276

- **1** Kostenrahmen
- **2** Kostenschätzung
- **3** Kostenberechnung
- **4** Kostenanschlag
- **5** Kostenfeststellung

Leistungsphasen nach HOAI

- **LP1** Grundlagenermittlung
- **LP2** Vorplanung
- **LP3** Entwurfsplanung
- **LP4** Genehmigungsplanung
- **LP5** Ausführungsplanung
- **LP6** Vorbereitung der Vergabe
- **LP7** Mitwirkung bei der Vergabe
- **LP8** Objektüberwachung
- **LP9** Objektbetreuung

Quelle: Investitionscontrolling GMW Reporting Q2/2024, Stand: 30.06.2024

Übersicht über die Investitionen aller Maßnahmen ohne Beschluss und mit Grundsatzbeschluss in Mio. EUR

Maßnahmen ohne Beschluss

M-ID & Beschreibung		Bezirk	Gruppierung
M-21-00044	Städt. Gemeinschaftsgrundschule, Elfenhang 4-6 / Umbau zur Dep. einer Förderschule	Vohwinkel	101 : Grundschulen
M-21-00069	Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasium, Johannisberg 20 / G-9-Erweiterung	Elberfeld	104 : Gymnasien
M-21-00045	Ausweichgebäude - Gymnasium Bayreuther Straße, Hufschmiedstr. 5 / Wiederherstellung zur Förderschule	Elberfeld	106 : Förderschulen
M-23-00052	7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - Interim	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
Summe			**17,6**

Maßnahmen mit Grundsatzbeschluss

M-ID & Beschreibung		Bezirk	Gruppierung
M-17-00070	Helene-Stöcker-Förderschule, Eichenstraße 59 / Sanierung und Umbau zur Grundschule	Barmen	101 : Grundschulen
M-17-00110	Städt. Offene Gemeinschaftsgrundschule Matthäusstraße, Rathenaustr. 22 / Gesamtsanierung und Umbau für Grundschule inkl. Neubau Turnhalle	Oberbarmen	101 : Grundschulen
M-19-00021	Berufskolleg am Haspel, Schluchtstraße 30 / Gesamtsanierung und Umbau	Barmen	105 : Berufskollegs
M-18-00101	7. städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / Errichtung 7. Gesamtschule	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
Summe			**308,6**

Übersicht über alle Schul-Maßnahmen der Pakete 5 bis 6



Angelo-Roncalli-Grundschule
©Stadt Wuppertal, GMW, Foto: Frank Buetz

Geplante Schul-Maßnahmen Paket 5

M-ID & Beschreibung		Bezirk	Gruppierung
M-23-00053	Grundschule Elberfeld / Neubau - Neue Grundschule Elberfeld	Elberfeld	101 : Grundschulen
M-16-00065	GGS Siller Straße / Gesamtsanierung	Elberfeld-West	101 : Grundschulen
M-08-00148	Städtische Katholische Grundschule Windthorststraße / Brandschutz und Innensanierung	Langerfeld-Beyenburg	101 : Grundschulen
M-16-00060	GGS Echoer Straße / Gesamtsanierung	Ronsdorf	101 : Grundschulen
M-23-00049	Berufskolleg am Haspel Aussenstelle Ritterstraße 54 / Umbau	Barmen	105 : Berufskollegs
M-16-00076	Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee 222 / Brandschutz- und Innensanierung	Elberfeld	105 : Berufskollegs
M-23-00048	Berufskolleg Barmen Europaschule Niederlassung Diesterwegstraße / Gesamtsanierung	Oberbarmen	105 : Berufskollegs
M-16-00070	Gesamtschule Else-Lasker-Schüler, Else-Lasker-Schüler-Straße 30 / Gesamtsanierung	Elberfeld	107 : Gesamtschulen
M-23-00054	Siebte städtische Gesamtschule, ehemaliges Art-Hotel an der Bockmühle / 7. Gesamtschule - 3-Fach-Sporthalle	Heckinghausen, Langerfeld-Beyenburg	107 : Gesamtschulen
M-23-00055	Sporthalle Vohwinkel Wuppertal / Sporthalle Vohwinkel	Vohwinkel	308 : Sportplatzhäuser und Sporthallen

Paket 6 enthält keine Schul-Maßnahmen

Übersicht über alle größeren Bauunterhaltungs-Maßnahmen



Erich-Fried-Gesamtschule
©Stadt Wuppertal, GMW, Foto: Frank Buetz

Erich-Fried-Gesamtschule, An der Blutfinke
Dachsanierung der Modulbauten M-23-00011

- Abschluss der Dachsanierung an 4 Modulbauten Anfang Juli 2024 (Beginn war 2023)
- 14 Klassenzimmer, ein Theater- und Musikraum sowie die dazugehörigen Sanitärräume bleiben erhalten, insgesamt ca. 1400 qm Bruttogrundfläche
- Alle verschimmelten Wand- und Deckenbereiche wurden saniert, Reparaturen an Heizungs- und Sanitäranlagen, Wänden sowie Akustikdecken durchgeführt und einige Malerarbeiten vorgenommen, die Beleuchtung wurde auf LED umgestellt, der Blitzschutz erneuert und überall WLAN verfügbar gemacht.
- Kosten: rund 0,5 Mio. €



Gesamtschule Barmen, Unterdörnen
Gesamtsanierung Starkregenschäden M-21-00061

- Arbeiten haben drei Jahre gedauert bei laufendem Schulbetrieb
- Anpassung an geltenden Standards und Anforderungen in Bezug auf Brandschutz, Schadstoffe und Technik
- Einrichtung der naturwissenschaftlichen-Räume hängt von der Decke
- 80 Zentimeter hohe druckwasserdichte Fluttore angebracht
- Fördermaßnahme des Landes: 11,65 Mio. €



Abkürzungsverzeichnis

akt.	aktuell
Dep.	Dependance
Geb.	Gebäude
GGS	Gemeinschaftsgrundschule
ggü.	gegenüber
GS	Grundschule
HOAI	Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
inkl.	inklusive
LP	Leistungsphase
M-ID	Maßnahmen-Identifikation
NW	Naturwissenschaften
OGGS	Offene Gemeinschaftsgrundschule
OGS	Offene Ganztagsschule
VO	Beschlussvorlage
WiPl	Wirtschaftsplan