AUFSTELLUNG ABWICKLUNGSSTAND KInvFöG - MASSNAHMEN, KAPITEL 2 **GMW**

Stand: 10.06.2025

	PM	Förder status (kritisch / ok)	IDEV-Kennung	Maßnahme	Objekt / Standort	Maßnahmenbeschreibung	Gesamt volumen	davon Fördermittel 100% (Aufteilung PM)	Anteil Fördermittel Bund (90%)	Anteil Stadt (10%)	bisher **Vergaben** testiert BETRAG	bisher **Rechnungen** testiert ANZAHL	bisher **Rechnungen** testiert BETRAG	noch in Klärung **Rechnungen** ANZAHL	noch in Klärung **Rechnungen** BETRAG	bisher **Rechnungen** endgültig nicht testierfähig ANZAHL	bisher **Rechnungen** endgültig nicht testierfähig BETRAG	Starttermin	letzte "VOB"-Abnahme (geplant bis:)	Projektende "Plakette"	Abrechnung bis
	1	ok	124000602	M-16-00075	FöS Bartholomäusstraße 70	Gesamtsanierung	11.480.000 €	6.898.333 €	6.208.500 €	689.833 €	7.146.904 €	42	2.744.812 €	21	404.061 €	8	139.016 €	19.03.2018	30.09.2025	31.12.2025	30.06.2026
	1	ok	124000605	M-15-00088	RS Leimbacher Straße 4	Gesamtsanierung, Förderzeitraum passt nicht		0 €	0 €	0 €		0	0 €	0	0 €	0	0 €	01.07.2017			
	1	ok	124000603	M-14-00072	GS Peterstraße 26	Gesamtsanierung	17.011.170 €	10.000.000 €	9.000.000 €	1.000.000 €	5.172.603 €	14	1.723.831 €	60	9.178.947 €	26	1.566.669 €	11.10.2017	30.10.2025	31.12.2025	30.06.2026
	1	ok	124000601	M-16-00080	Gymn. Bayreuther Str. 35	Gesamtsanierung K-Trakt	21.390.000 €	12.738.446 €	11.464.601 €	1.273.845 €	17.747.937 €	10	1.242.554 €	2	789.922 €	31	809.039 €	21.01.2019	30.06.2025	31.12.2025	30.06.2026
	1	ok	124000604	M-15-00075	RS Vohwinkel Blücher Straße	Gesamtsanierung	31.858.458 €	5.000.000 €	4.500.000 €	500.000 €	4.329.251 €	1	360.653 €	0	0 €	0	0 €	01.02.2021	01.12.2025	31.12.2025	30.06.2026
								34.636.779 €	**31.173.101 €**		34.396.695 €										

Gesamtfördersumme 31.173.101 €

Maßnahme passt nicht in den Förderzeitraum

TESTAT

NOCH IN KLÄRUNG

KEIN TESTAT

Maßnahmenbeginn: ab dem 01.07.2017

Vollständige Abnahme: bis zum 31.12.2025

Vollständige Abrechnung: bis zum 30.06.2026

Aufgestellt:
GMW.21
P. Muhss
563 - 46 56