#	Info	Titel	Erwarteter Start	Geplantes Ende
0		**251031_HSW_Bauablaufplan**	**27.04.2026**	**07.04.2034**
1		**Bauausführung (LPh 8)**	**27.04.2026**	**07.04.2034**
2		Schließungszeit 2026 Stadthalle	20.07.2026	04.09.2026
3		Schließungszeit 2027 Stadthalle	18.07.2027	19.08.2027
4		**Bauabschnitt 1 Südfassade**	**27.04.2026**	**19.05.2028**
5		**Gerüstbauarbeiten Süd**	**27.04.2026**	**19.05.2028**
6		Stellung Gerüst	27.04.2026	01.06.2026
7		Teilrückbau Gerüst SW Turm Figuren	26.04.2027	14.05.2027
8		Teilrückbau Gerüst SO Turm Figuren	10.01.2028	28.01.2028
9		Abbau Gerüst	27.03.2028	19.05.2028
10		**Baustelleneinrichtung Süd**	**25.05.2026**	**19.05.2028**
11		Baustellensicherung/-einrichtung	25.05.2026	05.06.2026
12		BE Vorhalten und Warten, Reinigen	08.06.2026	19.05.2028
13		**Restauratorenarbeiten Figuren Süd**	**08.06.2026**	**14.01.2028**
24		**Restauratorenarbeiten Bauzier Süd**	**15.06.2026**	**02.09.2027**
41		**Natursteinarbeiten Flächen und Gesimse Süd**	**05.06.2026**	**17.12.2027**
51		**Dachdeckung und Klempnerarbeiten Süd**	**08.06.2026**	**24.03.2028**
131		**Fenster- und Türsanierungsarbeiten Süd**	**08.06.2026**	**01.10.2027**
448		**Malerarbeiten Süd**	**04.10.2027**	**26.11.2027**
450		**Metallrestaurierungsarbeiten Süd**	**01.11.2027**	**14.01.2028**
452		**Bauabschnitt 2 Ostfassade**	**19.06.2028**	**10.05.2030**
453		**Gerüstbauarbeiten Ost**	**19.06.2028**	**10.05.2030**
454		Stellung Gerüst	19.06.2028	11.08.2028
455		Abbau Gerüst	18.03.2030	10.05.2030
456		**Baustelleneinrichtung Ost**	**14.08.2028**	**10.05.2030**
457		Baustellensicherung/-einrichtung	14.08.2028	25.08.2028
458		BE Vorhalten und Warten, Reinigen	28.08.2028	10.05.2030
459		**Restauratorenarbeiten Bauzier Ost**	**28.08.2028**	**19.10.2029**
464		**Natursteinarbeiten Flächen und Gesimse Ost**	**28.08.2028**	**08.03.2030**
472		**Dachdeckung und Klempnerarbeiten Ost**	**28.08.2028**	**11.01.2030**
550		**Fenster- und Türsanierungsarbeiten Ost**	**12.02.2029**	**04.01.2030**
597		**Malerarbeiten Ost**	**07.01.2030**	**15.03.2030**
599		**Bauabschnitt 3 Nordfassade**	**10.06.2030**	**12.03.2032**
600		**Gerüstbauarbeiten Nord**	**10.06.2030**	**12.03.2032**
601		Stellung Gerüst	10.06.2030	02.08.2030
602		Abbau Gerüst	19.01.2032	12.03.2032
603		**Baustelleneinrichtung Nord**	**05.08.2030**	**12.03.2032**
604		Baustellensicherung/-einrichtung	05.08.2030	16.08.2030
605		BE Vorhalten und Warten, Reinigen	19.08.2030	12.03.2032
606		**Restauratorenarbeiten Bauzier Nord**	**19.08.2030**	**13.02.2032**
612		**Natursteinarbeiten Flächen und Gesimse Nord**	**19.08.2030**	**27.02.2032**
620		**Dachdeckung und Klempnerarbeiten Nord**	**28.10.2030**	**05.09.2031**
680		**Fenster- und Türsanierungsarbeiten Nord**	**03.02.2031**	**24.12.2031**
726		**Metallrestaurierungsarbeiten und Verglassungsarbeiten Nord**	**21.04.2031**	**17.10.2031**
728		**Putzarbeiten Nord**	**04.08.2031**	**10.10.2031**
730		**Malerarbeiten Nord**	**27.10.2031**	**16.01.2032**
732		**Bauabschnitt 4 Westfassade**	**12.04.2032**	**07.04.2034**
733		**Gerüstbauarbeiten West**	**12.04.2032**	**07.04.2034**
734		Stellung Gerüst	12.04.2032	04.06.2032
735		Abbau Gerüst	13.02.2034	07.04.2034
736		**Baustelleneinrichtung West**	**07.06.2032**	**07.04.2034**
737		Baustellensicherung/-einrichtung	07.06.2032	18.06.2032
738		BE Vorhalten und Warten, Reinigen	21.06.2032	07.04.2034
739		**Restauratorenarbeiten Bauzier West**	**21.06.2032**	**08.04.2033**
744		**Natursteinarbeiten Flächen und Gesimse West**	**21.06.2032**	**07.10.2033**
752		**Dachdeckung und Klempnerarbeiten West**	**21.06.2032**	**10.02.2034**
830		**Fenster- und Türsanierungsarbeiten West**	**11.10.2032**	**08.04.2033**
865		**Putzarbeiten West**	**14.03.2033**	**26.08.2033**
867		**Malerarbeiten West**	**29.08.2033**	**18.11.2033**

