

**STADT WUPPERTAL / DIE OBERBÜRGERMEISTERIN**

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung
	Ressort / Stadtbetrieb	209 - Sport- und Bäderamt
	Bearbeiter/in Telefon (0202) E-Mail	Michael Kieckbusch +49 (202) 563 6828 Michael.Kieckbusch@stadt.wuppertal.de
	Datum:	21.08.2026
	Drucks.-Nr.:	VO/0992/26 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
08.09.2026	BV Barmen	Empfehlung/Anhörung
10.09.2026	Sportausschuss	Entscheidung
Kostenneufestsetzung für die Modernisierung der Rundlaufbahn einschl. der Segmente auf der Bezirkssportanlage Oberbergische Straße sowie Erneuerung der Bewässerungsanlage auf dem Sportplatz		

Grund der Vorlage

Rechtliches Erfordernis gemäß § 41 der Gemeindeordnung NRW und § 5 (2) der Zuständigkeitsordnung

Beschlussvorschlag

Die Modernisierung der Bezirkssportanlage Oberbergische Straße wird mit neu festgesetzten Baukosten in Höhe von 1.460.000, -€ (einschließlich Umsatzsteuern) beschlossen.

Die dem Durchführungsbeschluss des Sportausschusses (VO/0112/26) vom 05.02.2026 zugrundeliegenden Gesamtkosten von 1.220.000, - € erhöhen sich damit um 240.000, - € auf 1.460.000, - €.

Die Deckung der Mehrkosten für die Sanierung der Bezirkssportanlage erfolgt im Wege der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung durch Umschichtungen innerhalb des Teilfinanzplanes 4204 „Freisportanlagen“.

Unterschrift

Scherff

Begründung

In seiner Sitzung am 05.02.2026 hat der Sportausschuss den Durchführungsbeschluss zur Modernisierung der Bezirkssportanlage Oberbergische Straße gem. Drucksache VO/0112/26 wie folgt gefasst:

*Die Rundlaufbahn sowie die Segmente (halbkreisförmige Innenbereiche) der Bezirkssportanlage Oberbergische Straße werden erneuert. Außerdem wird die Bewässerungsanlage des Sportplatzes erneuert.
Die Gesamtkosten betragen ca. 1.220.000, - €.*

Im Rahmen der Abbrucharbeiten hat sich gezeigt, dass der Untergrund auf den gesamten zu erneuernden Flächen weitaus stärker mit Schadstoffen (z. B. Teer) belastet war, als dieses nach den im Vorfeld durchgeführten Probebohrungen anzunehmen war.

Weiterhin hat sich gezeigt, dass der Schotter unter der Laufbahn bis zu einer Tiefe von 20 cm nicht genügend wasserdurchlässig war. Aus diesem Grund musste er abgetragen und durch neuen, wasserdurchlässigen Schotter vollständig ersetzt werden.

Eine im Rahmen der Maßnahme durchgeführte statische Untersuchung des Bereichs der Anlage, unter dem sich unterirdische Wassertanks der Wuppertaler Stadtwerke befinden, hat darüber hinaus ergeben, dass dieser Bereich nicht mit schweren Geräten befahren werden durfte. Für die in diesem Bereich angefallenen Arbeiten mussten kleinere Spezialgeräte und Fahrzeuge eingesetzt werden, was ebenfalls zu erhöhten Kosten geführt hat.

Beim Abriss der alten Rinne wurde festgestellt, dass sich unter dieser noch eine weitere Rinne befand, die bei der Neuerrichtung des Platzes im Jahr 1984 nicht entfernt wurde. Die geplanten Entsorgungskosten für die alte Rinne sind dadurch ebenfalls gestiegen.

Insgesamt sind somit gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung Mehrkosten in Höhe von ca. 240.000, - € entstanden. Das entspricht einer Steigerung von unter 20 %.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

Auswirkungen, bitte Auswahl treffen:

Neutral / keine Auswirkung

Begründung:

Es handelt sich um eine Kostenerhöhung, die keine Auswirkungen auf den Klimaschutz hat.

Kosten und Finanzierung

Die Deckung erfolgt im Wege der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung durch Umschichtung von folgenden Ansätzen aus der Sportpauschale:

- 25 T€ Restmittel Modernisierung SP Hauptstr (5414204100019)
- 185 T€ Planansatz 2026 Modernisierung BSA Uellendahl (5414204100030)
- 30 T€ Planansatz Sanierung Sportplatzhäuser und TA (5404204001001, SK 785200)

Zeitplan

Die Arbeiten befinden sich im geplanten Zeitrahmen. Mit einer Fertigstellung ist in Kürze zu rechnen.