

**Von:** m.hoffmann [m.hoffmann@gmw.wuppertal.de]  
**Gesendet:** Montag, 3. April 2006 10:48  
**An:** Herfeld, Frank  
**Betreff:** TH Am Hofe, Bauzeitenplan

*Hallo Herr Herfeld,*

*nach dem mir soeben zugegangenen Bauzeitenplan für die Sanierung der Turnhalle Am Hofe ist folgender Ablauf vorgesehen:  
Erstellung der Leistungsverzeichnisse Außenarbeiten (Abdichtung, Gerüstarbeiten, Dachabdichtung, Fenster, Fassade) 3.4. bis 9.5.06,  
Erstellung der Leistungsverzeichnisse Innenarbeiten 17.5. bis 13.6.06  
Beginnend mit dem 12.4. erfolgen die Vergabeprüfungen und die Vergaben (Dauer jeweils ca. 50 Tage).*

*Konkreter Baubeginn (Ausschachtung und Außenabdichtung) frühestens am 3.7.06. Etwa gleichzeitig kann im Inneren mit Abbrucharbeiten (Sanitärbereich) begonnen werden. Allein für die Außenarbeiten wird ein Zeitraum von ca. 110 Tagen kalkuliert. Die Arbeiten im Inneren erstrecken sich voraussichtlich über rd. 140 Tage.*

*Mit der Fertigstellung der Gesamtmaßnahme wird gegen Ende des Jahres gerechnet, sodass die Nutzung wohl ab Anfang 2007 wieder uneingeschränkt möglich sein dürfte.*

*Mit freundlichem Gruß*

*Michael Hoffmann  
Gebäudemanagement Wuppertal  
Produktbereich Schulen  
Müngstener Str. 10, 42285 Wuppertal  
Tel. 0202/563 28 89  
Fax 0202/563 85 48*